

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		100 713 489,84	96 954 788,24	11 499 380,24
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		100 713 489,84	96 954 788,24	11 499 380,24
ИТОГО руб:					11 499 380,24
НДС 22%					2 529 863,65
Итого к оплате с НДС					14 029 243,89
Зачет аванса 45,43%					6 373 485,50
Гарантийное удержание 10%					1 402 924,39
Итого к оплате с НДС					6 252 834,00

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"КиКГЕОСТРОЙ"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

16673706

58306175

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026


АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку поз. по смете						Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны																	
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкции	20,448	564,69	228,64	369,83	59,72	235 121,24	136 051,00	87 344,02	35 535,30	13,133	268,54	2,4265	49,62
			Объем=19,662*1,04														
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР														
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66														
2	3.5	Накладная №8 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	19,662	17 898,38				3 047 609,43				0	0	0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР											0	0	0	0
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66														
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																	
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкции	79,628	1 154,86	406,11	601,80	81,75	1 595 836,65	941 030,18	553 472,91	189 437,15	20,9875	1671,19	2,9555	235,34
			Объем=76,565*1,04														
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР														
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5.5	Накладная №8 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	60,334	17 898,38				9 351 768,24					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
5	5.6	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	Т	16,231	17 898,38				2 515 804,53					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т	15,357	1 154,86	406,11	601,80	81,75	307 771,94	181 486,42	106 742,40	36 534,72	20,9875	2,9555
			Объем=14,766*1,04											322,31	45,39
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
7	7.6	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	Т	14,766	17 898,38				2 288 729,57					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
8	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	16,846	2 203,66	1 205,83	616,87	108,16	766 723,88	591 121,52	120 025,49	53 020,82	72,772	4,393
			Объем=16,198*1,04											1225,92	74
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
9	9.6	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	Т	16,198	17 898,38				2 510 689,53					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка	1 т	13,731	1 579,69	621,51	720,23	82,49	390 855,23	248 336,46	114 224,03	32 960,80	32,591	3,3465
			Объем=13,203*1,04											447,51	45,95
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
11	11.7	Накладная №10 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	Т	0,055	21 449,10				10 216,21					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
12	11.8	Накладная №10 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	Т	0,055	21 449,10				10 216,21					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
13	11.9	Накладная №10 от 08.05.2026	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	Т	0,026	21 449,10				4 829,48					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0
14	11.10	Накладная №10 от 08.05.2026	Шайба М24 DIN125	Т	0,027	21 449,10				5 015,23					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	12.1	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	13,203	17 898,38				2 046 464,61					0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения, и щиты															
Таб.5-29. Монтаж лестниц, площадок и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
16	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц, площадок и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т	11,944	1 662,67	663,73	895,29	159,36	364 922,97	230 694,29	123 507,64	55 387,25	37 225,6	6,486
			Объем=11,485*1,04											444,62	77,47
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	14.2	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	11,485	17 898,38				1 780 174,66				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Раздел 7. Настил															
18	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, прокатной и круглой стали	1 т	25,46	1 713,08	783,44	825,99	133,53	846 183,37	580 437,88	242 892,36	98 927,91	44,9995	5,428
			Объем=24,481*1,04											1145,69	138,2
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	16.4	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	24,481	17 898,38				3 794 554,29				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК															
Зимнее Удорожание 2,1%															
Итого															
Индекс-дефлятор 10 574 775,63 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент 0,998776															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															
										11 499 380,24				5525,78	665,97
										27 366 071,84					



Сдал: Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"

Е.А.Бусел

подпись



Принял: Генеральный директор ООО "K&KGEOSTROY"

Ю.Ф. Кessler

подпись

М.П.

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
07.05.2026-15.05.2026

(период)

№10 от 15.05.2026
(№, дата акта выполненных работ)

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КикГЕОСТРОЙ", Кесслер Ю.Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
07.05.2026-15.05.2026

(период)

№10 от 15.05.2026

(№, дата акта выполненных работ)

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОИ", Кесслер Ю.Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.