

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71
Факс: (495) 915-24-71 e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Исх.№ 510-К от 28.11.2025г.

**Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.**

**копия
Заместителю директора МТО
Григоряну Т.С.**

**Начальнику ОпС
Губанову П.В.**

**Начальнику ЖДЦ
Невежину Д.М.**

**Руководителю проектов
ООО «Проминжиниринг»
Гончарову И.Н.**

О приемке технической готовности СП10

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в рамках договора подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 прошу организовать работу комиссии по приемке технической готовности к эксплуатации стрелочного перевода СП10 и участка Ж/Д пути №9.

Сбор комиссии на месте монтажа СП10 предлагаю на 01.12.2025 (понедельник) 14-00 МСК.

Форму акта технической готовности прилагаю (Приложение 1 – Акт технической готовности).

С уважением,

Руководитель проектного офиса
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.

АКТ

Приемки работ по замене стрелочного перевода № 10 и участка пути №9.

1. Дата выполнения работ: 22.11.2025 г. - 27.11.2025 г.
2. Место работ: АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42
4. Стрелочный перевод: №10, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм.
(N, тип, марка)
5. Виды работ: Демонтаж СП№10, Демонтаж РШП, Выемка грунта (загрязнённого балласта), Уплотнение основания, Устройство балластного основания из щебня, Монтаж брусьев полимерных композитных, Сборка и монтаж стрелочного перевода, Монтаж переводного механизма (флюгарки), Монтаж РШП, Монтаж стыковочных накладок, Балластировка, Выправка, Рихтовка
6. Кем выполнены работы: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛПРОКК»,
ООО «ЭлектроЭнергетика»
7. Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): Щебень гранитный фр. 20/40, Композитный брус, Стрелочный перевод, Переводной механизм (флюгарка), Шпала железобетонная, в комплекте со креплением КБ-65, Стыковочные накладки Р-65, Лак битумный БТ-577, Эмаль ПФ-115 (белая, черная), Рельс Р65
8. Работа выполнена в полном соответствии с проектом, стрелочный перевод принимается в эксплуатацию.

Подписи сторон:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта Липатов В.Е. _____

ООО «ШЕЛПРОКК» Старший прораб Шинкарев М.В. _____

ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера Аверкин А.В. _____

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля Дураев В.Ю. _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____