

Исх № 589-К от 09.06.2026г.

Управляющему директору
по строительным проектам
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
Ковалеву К.Ю.

*О заключении договора
на строительные-монтажные работы
цеха М10 АО «Коломенский завод»*

Уважаемый Константин Юрьевич!

«02» марта 2026 г. нашей организацией было получено уведомление о признании ООО «КиКГЕОСТРОЙ» победителем конкурентной процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительных-монтажных работ по объекту: Цех М-10 на АО «Коломенский завод».

«27» мая 2026 г. между сторонами был подписан рамочный договор, а также дополнительные соглашения на выполнение первоочередных этапов работ, а именно работ по устройству полов и фундаментов цеха М-10.

Несмотря на отсутствие авансового платежа на момент начала исполнения обязательств, ООО «КиКГЕОСТРОЙ», понимая значимость и срочность реализации проекта, приступило к выполнению указанных работ с «01» июня 2026 г.

Вместе с тем по состоянию на текущую дату у нашей организации отсутствует информация о сроках заключения дополнительных соглашений на оставшиеся объемы работ, предусмотренные конкурентной процедурой и относящиеся к вышеуказанному титулу.

Обращаем Ваше внимание, что с момента получения уведомления о признании ООО «КиКГЕОСТРОЙ» победителем конкурентной процедуры наша организация осуществляла подготовительные мероприятия, исходя из необходимости реализации всего комплекса работ по объекту. В частности, велось планирование трудовых, технических и материальных ресурсов, прорабатывались вопросы поставки материалов и оборудования для выполнения работ по замене кровли, усилению несущих конструкций, а также электротехнических работ, включая замену шинопровода, РУ-0,4 кВ, трансформаторов и иных предусмотренных проектом элементов.

Следует отметить, что в связи с задержкой заключения договорных документов по оставшимся объемам работ, произошедшей не по вине подрядчика, рыночная стоимость материалов и оборудования существенно увеличилась относительно уровня цен, действовавшего на момент объявления конкурентной процедуры и формирования нашего коммерческого предложения. Данное обстоятельство создает риск увеличения фактической себестоимости выполнения работ и, как следствие, риск возникновения экономических потерь для подрядной организации.


В соответствии с информацией, полученной от представителей завода о первоочередной необходимости выполнения работ, предлагаем ускорить заключение дополнительного соглашения на ремонт подкрановых путей цеха М10, с целью минимизации последствий простоя.

Кроме того, просим учитывать срочность выполнения работ по титулу, обусловленную необходимостью последующей установки нового оборудования в цехе М-10, а также сезонный характер отдельных видов работ, в том числе работ по замене кровельного покрытия. Несвоевременное заключение дополнительных соглашений может повлиять на общий график реализации проекта и привести к дополнительным организационным и технологическим рискам.

Учитывая изложенное, просим Вас оказать содействие в скорейшем заключении дополнительных соглашений на оставшиеся объемы работ по объекту Цех М-10, а также проинформировать ООО «КиКГЕОСТРОЙ» о планируемых сроках их подписания.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

Ю.Ф.Кесслер