

Исх. № 76/28-01 от «28» «июля» 2023г.

**Заместителю директора
по эксплуатации БПД и АУ
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"**

Суханову Я. И.

Копия

**Техническому директору
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"**

Гафурову А.А.

Уважаемый Ярослав Игоревич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

В настоящее время ведутся следующие работы:

Демонтажные работы по складу № 75

- Подготовительные работы по демонтажу цеха №121
- Переустройство кабельной трассы захватка №6 (раздел РД ЭС-2)
- Демонтажные работы ограждения в районе трансбордера – захватка №12
- Выполнен демонтаж путей 19 и 23.
- Выполнены мобилизационные мероприятия

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 27.07.2023г. в соответствии с письмом N 10502-МВМ от 19.07.2023г. не выполнены следующие мероприятия, согласно плана передачи строительной площадки:

1. Не убраны бытовки возле склада ГСМ и не убран строительный мусор после работы смежной организации
2. Не передано в демонтаж здание очистных сооружений
3. Не убран мусор и печка для сжигания мусора вдоль подпорной стены пути №17

Для обеспечения выполнения сроков Договора прошу Вас ускорить передачу запланированных участков в работу.

Кроме того, сообщаю, что для более активного развертывания работ и приобретения всех необходимых материалов и конструкций необходима скорейшая оплата аванса со стороны Заказчика.

Руководитель проекта ООО КиКГЕОСТРОЙ

Шевчук К.А.