

Исх №113-08 от 14.08.2023г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Степнову А.Б.

О приемке материалов и оборудования по Торг-12

Уважаемый Андрей Борисович!

В рамках договоров №МВМ/03-07 от 03.07.2023 и МВМ/19-07 от 19.07.2023 г. по титулам «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера» и «Капитальный ремонт цеха №8», ООО «КиКГЕОСТРОЙ» осуществляет поставку материалов и оборудования, необходимых для производства строительно-монтажных работ.

В связи с необходимостью выполнения работ по согласованному между нашими организациями графику работ до конца декабря 2023 года, а также учитывая риски колебания рыночной стоимости материалов, выполнена закупка всего объема материалов для строительства ж/д путей, без привязки к графику производства работ.

Указанные материалы будут поставлены в течении 35 календарных дней и будут монтироваться в соответствии с графиком работ до декабря 2023.

Также, по титулу «Капитальный ремонт цеха №8» запланирована на август 2023г. закупка всего оборудования вентиляции, ФВУ и компрессоров, а также освещения, которое будет поставлено на приобъектный склад и также будет смонтировано в логике освобождения цеха частями с существенным сдвигом по времени от момента поставки.

С учетом необходимости ритмичного финансирования строительства и возврата стоимости материалов и оборудования в оборот прошу Вас рассмотреть возможность приемки указанных материалов (стрелочные переводы, рельсы) и оборудования (вентиляция, ФВУ, компрессора, светильники) по накладным Торг-12, с последующей передачей их в монтаж и оплатой с пропорциональным зачетом аванса.

Приложение 1 – Ведомость основных материалов к поставке по ТОРГ-12 на 1л.

С уважением,

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

**Ведомость основных материалов к поставке по ТОРГ-12
для строительства жд путей**

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Срок поставки
1	Рельсы Р65 НТ260 К76Ф 12,5м с отверстиями ГОСТ51685-2013	т	246,54	35 раб.дней
2	Шпала дерев.пропитанная по ГОСТу тип2, новые	шт	2 289,00	35 раб.дней
3	Шпалы железобетонные ШЗ	шт	1 274,00	15 раб.дней
4	Стрелочный перевод СП Р65 1/9 пр. 2769 правый, новый	компл	2,00	20 раб.дней
5	Стрелочный перевод СП Р65 1/9 пр.2769 левый новый	компл	1,00	20 раб.дней
6	Стрелочный перевод Р65 1/9 пр. 2766, правый, новый	компл	2,00	30 раб.дней
7	Стрелочный перевод Р65 1/9 пр.2766, левый, новый	компл	1,00	30 раб.дней
8	Глухое пересечение (угол 45°) тип Р65, проект 534.06- 2007.00.000-01	комп	1	30 к/д
9	Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103	комп	3	30 раб.дней

**Ведомость основного оборудования к поставке по ТОРГ-12
для цеха №8**

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Срок поставки
1.	Оборудование вентиляции цеха №8	комплект	1	35-50 раб.дней
2.	Оборудование вентиляции, кондиционирования АБК цеха №8	комплект	1	20 раб.дней
3.	Фильтр-вентиляционные установки	комплект	12	35 раб. дней
4.	Светильники цеха №8	шт.	217	16 раб.дней
5.	Компрессоры сжатого воздуха	комплект	2	35 раб.дней.