

Исх № 043-К от 23.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О графике работ в зоне обкаточных путей

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Для выполнения работ по переустройству обкаточных путей и контактной сети необходим доступ в данную зону производства работ с отключением питания и приостановкой движения по путям составов. Технология производства данных работ подразумевает единовременное выполнение без разбивки на этапы. В связи с этим просим согласовать график работы в зоне обкаточных путей в период с 01.09.2023г. по 21.09.2023г. График выполнен с учетом максимально сокращенных сроков и подразумевает работу в выходные дни для оперативного освобождения путей.

Приложение: График производства работ в зоне обкаточных путей

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

График производства работ в зоне обкаточных путей												
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	07 Авг '23	14 Авг '23	21 Авг '23	28 Авг '23	04 Сен '23	11 Сен '23	18 Сен '23	25 Сен '23
					в	п	в	п	в	п	в	п
					б	с	ч	п	с	б	с	ч
1	Переустройство ж/д путей и контактной сети в зоне обкаточных путей	38 дней	24.08.23	30.09.23								
2	Работы без закрытия путей	9 дней	24.08.23	01.09.23								
3	Демонтаж газопровода (100метров)	2 дней	24.08.23	25.08.23								
4	Демонтаж бетонного пола(демонт.склада) под съезд	2 дней	24.08.23	25.08.23								
5	Перемещение грунта (территория под трансбордер)	2 дней	26.08.23	27.08.23								
6	Установка футляров на участке №2 и №3 под переустраиваемый газопровод	3 дней	27.08.23	29.08.23								
7	Вертикальная планировка под газопровод и КС	1 день	29.08.23	30.08.23								
8	Подготовка и отсыпка съездов путей №30 на участке СП№42 1/9 - ПК 3 и №31 на участке СП№41 1/9 - ПК 2	2 дней	30.08.23	01.09.23								
9	Работы с закрытием движения по обкаточным путям	20 дней	01.09.23	21.09.23								
10	Демонтаж опор и фундаментов КС и контактной подвески	2 дней	01.09.23	03.09.23								
11	Устройство фундаментов КС	2 дней	03.09.23	05.09.23								
12	Демонтаж существующих путей и стрелки	2 дней	03.09.23	05.09.23								
13	Подготовка призмы съездов и планировка существующих	2 дней	05.09.23	07.09.23								
14	Раскладка нового бруса и шпал(СП№8)	1 день	07.09.23	08.09.23								
15	Монтаж старогодней стрелки на новых координатах	2 дней	08.09.23	10.09.23								
16	Восстановление существующих путей	2 дней	10.09.23	12.09.23								
17	Монтаж опор КС	1 день	12.09.23	13.09.23								
18	Монтаж консолей КС,подвеска контактного провода	2 дней	13.09.23	15.09.23								
19	Сборка и врезка СП41, 42 1/9	3 дней	15.09.23	18.09.23								
20	Балансировка и выправка существующих путей и стрелок	3 дней	18.09.23	21.09.23								
21	Работы после открытия движения по обкаточным путям	9 дней	21.09.23	30.09.23								
22	Укладка путей №№30-31 до глухого пересечения	4 дней	21.09.23	25.09.23								
23	Монтаж глухого пересечения путей №№30-3	2 дней	25.09.23	27.09.23								
24	Балансировка путей №№30-31 и глухого пересечения	3 дней	27.09.23	30.09.23								