

Исх № 123-09 от 04.09.2023г.

Техническому директору  
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Гафурову А.А.

О дополнительном соглашении  
к договору MBM/19-07 от 19.07.23г

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

В рамках заключенного договора на выполнение строительно-монтажных работ №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. (капитальный ремонт цеха №8) ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет поставку оборудования строительно-монтажные работы.

Плановый срок начала работ согласно Графика планировался с 17.07.2023, при условии передачи Генподрядчику площадки строительства. На 04.09.2023 года площадка строительства не передана.

В связи с вышеизложенным, учитывая договорной срок завершения работ 22.01.2024г., просим Вас рассмотреть возможность заключения Дополнительного соглашения к договору №МВМ/19-07 от 19.07.2023г., в части продления срока завершения работ по договору до 31.03.2024 года.

С уважением,

Генеральный директор



Кessler Ю.Ф.