

Исх № 075-К от 16.10.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю
ООО «Проминжиниринг»
Германовой Ю.Ю.

О выполнении работ по переустройству сетей в захватке ц. 121 – ц.417

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Довожу до вашего сведения, что в рамках выполнения работ по переустройству сетей на девятой захватке (по ген. плану участок от угла 121 цеха и въездной группой 417 цеха) было допущено отставание по следующим причинам:

1. Несоответствие существующих сетей в части их количества и параметров, согласно выданным техническим условиям на их переустройство;
2. Обнаружение в зоне производства неучтенных железобетонных бетонных сооружений, требующих демонтажа;
3. Значительный объем работ, выполняющийся ручным способом для обеспечения сохранности существующих коммуникаций, находящихся производства работ, что не было запланировано графиком производства работ и проектной документацией.

В рамках мероприятий для наверстывания сроков предприняты следующие действия:

1. Увеличена численность работников на участке на 7 человек. Выполнение работ осуществляется тремя бригадами: бригада на земляные работы, бригада монтажников, бригада сварщиков – слесарей;
2. Добавлена дополнительная спец. техника;
3. Проведена оптимизация проектных решений в части сокращения объемов работ и корректировки трасс следующих коммуникаций: Ливневая канализация, хоз. бытовой водопровод, хоз. бытовая канализация, электросетей;
4. Увеличена продолжительность смены с организацией рабочего освещения площадки в темное время суток.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.