

Исх № 087-К от 20.11.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю

ООО «Проминжиниринг»

Германова Ю.Ю.

О врезке теплосети повторно

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по перекладке теплотрассы в районе здания УГТ в рамках Дополнительного соглашения №3 от 13.10.2023г. к Договору №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим сообщить плановую дату проведения работ по врезке в существующую сеть выполненной системы теплоснабжения. С нашей стороны мы готовы были выполнить данные работы ещё с 08.11.2023г. однако по состоянию на 20.11.2023г. разрешения на подключения нет, в связи с переездом сотрудников из здания, подлежащего отключению.

Обращаем Ваше внимание, что срок выполнения работ по Договору завершился 17.11.23, срыв сроков произошёл по независящим от ООО «КиКГЕОСТРОЙ» причинам. Кроме этого, в адрес ООО «КиКГЕОСТРОЙ» не выплачен авансовый платеж в размере 2 304 373,40 предусмотренный условиями Договора.

В связи с вышеизложенным, просим Вас оплатить вышеуказанный авансовый платеж, а также продлить срок действия договора в части сроков выполнения, предусмотренных в нем работ до 20.12.2023г.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.