

Исх № 141-К от 05.12.2023г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Степнову А.Б.

*О продлении срока Дополнительного соглашения №3
от 13.10.2023г. к Договору №МВМ/03-07 от 03.07.2023г.*

Уважаемый Андрей Борисович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по перекладке теплотрассы в районе здания УГТ в рамках Дополнительного соглашения №3 от 13.10.2023г. к Договору №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Работы завершены на 95%, врезка теплосети выполнена, ведутся работы по окраске и утеплению труб, завершение работ планируется до 10.12.2023г.

Обращаем Ваше внимание, что срок выполнения работ по Договору завершился 17.11.23, срыв сроков произошел по независящим от ООО «КиКГЕОСТРОЙ» причинам, таким как отсутствие разрешения на врезку, в связи с незавершенным переездом персонала из здания УГТ.

Кроме этого, в адрес ООО «КиКГЕОСТРОЙ» не выплачен авансовый платеж в размере 2 304 373,40 предусмотренный условиями Дополнительного соглашения №3 от 13.10.2023г..

В связи с вышеизложенным, просим Вас продлить срок действия Дополнительного соглашения №3 от 13.10.2023г. в части сроков выполнения предусмотренных в нем работ до 20.12.2023г., без предоставления Банковской гарантии на обеспечение авансового платежа.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.