

Исх № 178-К от 15.05.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

Об устройстве Ж\Д путей от цеха 8 к трансбордеру

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж\Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ», №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Согласно раздела рабочей документации 130-23-ПЖ «Железнодорожные пути» были выполнены работы по устройству верхнего строения путей №1,2,3,4 включая баластный слой в отметках, предусмотренных проектом. Так же была выполнена отсыпка под асфальтировку согласно 131-23-ПЖ «Генеральный план» и заасфальтирован участок между путями №2 и №3.

29.04.2024г. со стороны Заказчика поступило устное распоряжение о приостановке работ в связи с возможной корректировкой отметок подходящих к трансбордеру Ж\Д путей в связи поставкой нового механизма. По состоянию на **14.05.2024г.** никаких дальнейших распоряжений не поступало, работы приостановлены. Просим выдать указания по дальнейшей работе на этом участке ввиду сжатых сроков. Обращаем Ваше внимание, что изменение отметок рельс повлечёт за собой частичную разборку уже выполненных работ. При принятии данного решения просим принять уже выполненные работы, подлежащие демонтажу и переустройству.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.