

Исх. №194-К от 17.06.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

О планировании финансирования
по договорам подряда

Руководителю проектов
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагину И.Н.

Руководителю проектов
ООО «Проминжиниринг»
Колдашову С.А.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет комплекс строительно-монтажных работ с поставкой материалов по титулу «Жд пути от испытательного цеха до обкаточных путей с удлинением трансбордера по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4» в соответствии с Договором №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. и титулу «8 цех, расположенный по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4» в соответствии с Договором № МВМ/19-07 от 19.07.2023г.

Статус выполнения физических работ по договору № МВМ/03-07 - 98%, ведется устранение замечаний. Объем закрытых работ по КС-2 составляет 363 125 762,23руб. Планируется к подаче за июль 2024 года выполнение на сумму 178 501 044,00 руб.

Статус выполнения физических работ по договору №МВМ/19-07 - 99%, ведется устранение замечаний. Объем закрытых работ по КС-2 составляет 370 153 641,57 руб. Планируется к подаче за июль 2024 года выполнение на сумму 71 663 555,66руб.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.