



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит», Центральный проезд, стр. 2
тел.: +7 813 759 51 86
eurochemgroup.com, etu@eurochem.ru, project-etu@eurochem.ru

31.07.2025 № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-
CON-01114
На № 393-K от 01.07.2025

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Генеральному директору

Кеслер Ю.Ф.

kikgeo.fin@gmail.ru

Номер договора: 314-25/104 от 22.05.2025

Требуется ответ: нет

Код направления работ: CON

Уведомление о срыве сроков СМР

Уважаемый Юрий Францевич!

Между ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (далее – Заказчик) и ООО «КИКГЕОСТРОЙ» (далее – Подрядчик), вместе именуемые Стороны, в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала», заключен договор генподряда № 314-22/104 от 22.05.2025 (далее – Договор).

Сроки выполнения Работ, согласно п. 2.1 Договора, определяются Календарным графиком производства работ (Приложение №3 к Договору, далее Календарный график). Срок окончания выполнения Работ – не более 140 календарных дней с даты заключения Договора. Календарный график Сторонами не согласован.

В соответствии с ранее направленными в Ваш адрес Графиком поставки (см. письмо №9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939_25.06.2025), с учетом фактически поставленного объема м/к и директивных сроков строительства, существует объективная возможность проводить укрупнение галереи с отм.+18.5, в соответствии с принятой технологией работ, согласно ППР-97/25 (работы по сварке и наплавке). Работы Подрядчиком не производятся, письмо-запрос информации (№9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939_25.06.2025), проигнорирован Подрядчиком.

По состоянию на 23.07.2025 Заказчиком на строительную площадку поставлено и заскладировано в зоне работ порядка 300т м/к конвейерной галереи №3, объем не истребован Подрядчиком по формам М-15 и не поступил в укрупнение и монтаж. Подрядчик фактически самоустранился и не выполняет взятые на себя Договором обязательства (подготовка и ведение строительного производства). Организационно-технологическая документация на производство СМР (ППР, ТК по видам работ, ППСР, ППРпс и т.д) в полном объеме в соответствии с требованиями п. 13.8 Договора не разработана, Сторонами не согласована. Подрядчик фактически не мобилизовался и не готов производить СМР. График мобилизации персонала, механизмов и техники (п.7.1.41), не представлен, не утвержден.

В соответствии с требованиями п. 7.1.33 Договора, Подрядчик обязан информировать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать неблагоприятное воздействие и могут послужить причиной задержки выполнения Работ, с разработкой и утверждением Заказчиком перечня мероприятий. Компенсирующие мероприятия Подрядчиком не разработаны и не направлены в сторону Заказчика.

На основании вышеизложенного уведомляю Вас о срыве сроков СМР по объекту строительства Конвейерная галерея №3, а также о несогласии компенсации понесенных затрат.

Требуем незамедлительно провести мобилизацию и приступить к выполнению работ в срок до 04.08.2025г.

С уважением,
Руководитель Проектного офиса

наименование должности


личная подпись

Е.В. Гуляев

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.С. Уемов

Фамилия, имя, отчество

Т: +7(912) 981-06-04, эл. адрес: Ivan.Uemov@eurochem.ru

телефон, e-mail