

Исх. № 386-К от 23.06.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О невозможности начала работ по КГ №3

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. на выполнение работ по объекту «Конвейерная галерея №3», настоящим сообщая о невозможности начала строительно-монтажных работ по причинам, по независящим от Подрядчика.

В адрес Заказчика были направлены письма № 372-К от 28.05.2025 г. и № 379-К от 04.06.2025 г., в которых сообщалось об отсутствии необходимых металлоконструкций и метизов на площадке, а также запрашивался график их поставки. До настоящего момента график поставок не предоставлен, и материалы поступили на объект не в полном объеме недостаточным для начала производства работ. В частности, отсутствуют связевые элементы, балки, распорки, колонны, прогоны, закладные детали, а также крепёжные изделия (болты, гайки, шайбы и др.). Указанное делает невозможной сборку даже одной замкнутой монтажной ячейки, что исключает возможность безопасного выполнения монтажных работ.

С нашей стороны были направлены детализированные письма с разбивкой потребностей по очередям поставки: № 377-К от 02.06.2025 г. (первая очередь), № 382-К от 06.06.2025 г. (вторая очередь), и № 385-К от 11.06.2025 г. (третья очередь). Каждое письмо содержит таблицы с перечнем марок, объёмов и привязкой к осям. Ответов на данные письма также не поступило.

18.06.2025 г. от Завода-изготовителя металлоконструкций был получен предварительный график, согласно которому конструкции, позволяющие начать производство работ от оси 1 конвейерной галереи №3, будут доставлены на площадку к 26.07.2025 г.

Таким образом, отсутствие материалов и графика поставок делает невозможным начало работ, а также создаёт риск простоев техники и персонала и потенциального срыва сроков исполнения контракта.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения ритмичных поставок материалов и соблюдения сроков исполнения контракта, предлагаем рассмотреть возможность формирования рабочей группы с участием представителей Заказчика, Завода-изготовителя и Подрядчика. Для повышения эффективности взаимодействия мы также предлагаем организовать системную координацию работы группы. Просим рассмотреть вариант наделения представителя нашей организации полномочиями, необходимыми для взаимодействия с заводом изготовителем, контроля сроков, очередности и сортамента поставок. В случае согласия с предлагаемым подходом, просим, при возможности, проинформировать об этом Завод-изготовитель в письменной форме, а нас — ответным письмом.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru