

Исх. № 393-К от 01.07.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

*О невозможности начала производства работ
по монтажу конструкций КГ №3*

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. сообщаем, что на текущую дату на строительной площадке по-прежнему отсутствует достаточный объём металлоконструкций, необходимый для начала производства строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея №3».

Как мы ранее информировали в письме № 386-К от 23.06.2025 г., отсутствие связевых элементов, балок, распорок, колонн, прогонов, закладных деталей, а также метизов исключает возможность сборки даже одной замкнутой монтажной ячейки.

Согласно предварительному графику, полученному от Завода-изготовителя, поставка конструкций, позволяющих начать работы от оси 1, ожидается не ранее 25 июля 2025 г.

В связи с невозможностью начала работ компания ООО «КиКГЕОСТРОЙ» находится в вынужденном простое. Суточные издержки на содержание персонала, оплату труда 216 000 рублей в день. Указанные расходы не компенсируются и влекут за собой прямые убытки подрядчика.

Логика организации производства работ проектом определяет последовательный монтаж от оси 1 с формированием замкнутых монтажных ячеек, обеспечивающих конструктивную устойчивость и безопасность. Проведение работ на других участках невозможно по следующим причинам:

- логистика поставок конструкций ориентирована на начальный участок;
- отсутствие критических элементов (опор, связей, закладных деталей) на других участках;
- отклонение от последовательности нарушает ППР и может повлечь риски нарушения геометрии конструкции;
- технически невозможно обеспечить устойчивость и безопасность начального монтажа вне указанной последовательности.

Дополнительно информируем, что ООО «КиКГЕОСТРОЙ» готово приступить к приёмке строительной площадки после завершения демонтажа существующей дороги и полного освобождения территории в районе осей 1–9 от имущества смежной организации.

В целях минимизации ущерба, вызванного вынужденным простоем, предлагаем рассмотреть возможность компенсации фактически понесённых затрат, а также организовать совместную работу с заводом-изготовителем для ускорения производства и поставки металлоконструкций, необходимых для выполнения работ.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.