

Исх. № 422-К от 17.07.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляеву Е.В.

О готовности к выполнению работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В соответствии с достигнутыми договоренностями по итогам рабочей встречи, состоявшейся 16.07.2025 г. с участием представителей ООО «ЕТУ» и ООО «КиКГЕОСТРОЙ», а также в рамках исполнения Договора подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г., заключенного между ООО «ЕТУ» и ООО «КиКГЕОСТРОЙ», настоящим уведомляем о готовности приступить к выполнению работ по укрупнительной сборке металлоконструкций Конвейерной галереи №3.

Несмотря на то, что металлоконструкции поставлены на объект не в полном объеме, что влечет невозможность выполнения полного комплекса монтажных работ, ООО «КиКГЕОСТРОЙ», стремясь обеспечить реализацию проекта в плановые сроки, готово приступить к производственным операциям в доступном объеме с мобилизацией ресурсов на объект.

При этом, учитывая направленный Вами ранее график поставок металлоконструкций (письмо ООО «ЕТУ» № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939 от 25.06.2025) и не соблюдение указанных сроков заводом-изготовителем, выражаем обеспокоенность возможными отклонениями от заявленных дат поставок и сопутствующими рисками возникновения вынужденных простоев.

В связи с изложенным, просим подтвердить возможность компенсации затрат Подрядчика на содержание мобилизованного персонала и техники в случае срыва поставок металлоконструкций в соответствии с направленным графиком. Расчетная стоимость простоя с НДС 20% составляет 564 000 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек в сутки, включая все прямые и косвенные расходы.

В подтверждение настоящего письма прилагаем на рассмотрение проект дополнительного соглашения, устанавливающий порядок компенсации вышеуказанных затрат. Просим рассмотреть указанный проект и, в случае согласия, подтвердить готовность к его подписанию.

Приложение:

1. Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.