

Исх.№ 508-К от 27.11.2025г.

**Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.**

**копия
Начальнику ОПС
Губанову П.В.
Начальнику ЖДЦ
Невежину Д.
Заместителю директора МТО
Григоряну Т.С.
Начальнику ЛСП
Середину Е.М.**

О плане работ в период с 28.11.2025г. по 03.12.2025г.

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в соответствии с договором подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 информирую Вас что по итогам рабочей встречи с представителями завода согласованы следующие мероприятия в период с 28.11.2025г. по 03.12.2025г.:

- 28.11.2025г. – открытие движения по СП10 по итогам завершения работ по переустройству стрелочного перевода и примыкающего пути.
- С 29.11.2025г. по 03.12.2025г. будут проводиться работы по переустройству Ж/Д пути №7.

Запланированные мероприятия по Ж/Д пути №7 требуют полного ограничения движения по данному участку от СП7 до въезда в цех ЛС, что является обязательным условием безопасности при производстве работ.

Просим учесть указанную информацию при формировании графиков подачи вагонов, планировании маневровой деятельности и иных логистических операций, связанных с использованием железнодорожной инфраструктуры на территории завода.

С уважением,

Руководитель проектного офиса
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.