

Исх. № 557-К от 09.04.2026г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

Об отсутствующих настилах 1-й очереди КГ-3

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках Договора подряда № 314-25-104 от 22.05.2025 г. сообщаем, что по состоянию на 09.04.2026 г. часть предусмотренных проектом рифленых настилов по 1-й очереди Конвейерной галереи №3 на строительную площадку не поставлена.

Согласно имеющимся данным, отсутствуют следующие элементы:

Марка	Наименование марки	Кол-во, шт.	Размеры
1Н1-33	Настил 1Н1-33	1	2718x490
1Н1-43	Настил 1Н1-43	1	4798x1070
1Н1-46	Настил 1Н1-46	1	2060x650
1Н1-50	Настил 1Н1-50	1	2110x720
1Н1-52	Настил 1Н1-52	1	2110x860
1Н1-54	Настил 1Н1-54	1	2110x780
1Н1-61	Настил 1Н1-61	1	2480x720
1Н1-136	Настил 1Н1-136	2	5710x800
1Н1-144	Настил 1Н1-144	2	5710x800

ИТОГО: 11 (одиннадцать) единиц.

В связи с вышеизложенным просим в срочном порядке обеспечить поставку указанных настилов на объект, а также сообщить сроки поставки.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Шевчук К.А.

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru