

Форма по ОКУД

322001

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

по ОКПО

46246315

Подрядчик: ООО «КИТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59,
+7 (495) 915-24-71

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКД

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Объект: Конвейерная галерея №3

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	из них:				
	СМР		26 314 386,89	22 599 684,64	6 973 413,24
	Материалы поставки Подрядчика		682 882,53	587 979,32	183 949,24
	Прочие		2 412 722,84	1 999 068,07	573 345,39
	Материалы поставки Заказчика (сравочно)		70 225 371,42	57 523 123,87	16 087 756,89

ИТОГО руб:	7 730 707,87
НДС 22%	1 700 755,73
Итого к оплате с НДС	9 431 463,60
Зачет аванса 30%	2 783 054,83
Гарантийное удержание 10%	943 146,36
Итого к оплате с НДС	5 705 262,41

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»

(по доверенности №25/108 от 15.01.2026)

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО

«КИТЕОСТРОЙ» (по доверенности №6/н от 20.03.2025)

(подпись)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

/К.А. Шевчук/
(расшифровка подписи)



(подпись)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	
(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	
(наименование, адрес)	
Конвейерная галерея №3	
(наименование)	

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	15,485	664,69	228,64	369,83	59,72	178054,2	103029,62	66144,47	26910,41	13,133 203,36	2,4265 37,57
			Объем=14,889*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,889	17898,38				2307794,57				0	0
			Объем=15,485/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	40,948	1154,86	406,11	601,8	81,75	820644,98	483916,51	284618,58	97416,39	20,9875 859,4	2,9555 121,02
			Объем=39,373*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	39,373	17898,38				6102813,85				0	0
			Объем=40,948/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	26,083	1154,86	406,11	601,8	81,75	522733,3	308244,46	181295,95	62052,16	20,9875 547,42	2,9555 77,09
			Объем=25,08*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	25,08	17898,38				3887399,27				0	0
			Объем=26,083/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	25,428	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1157322,5	892261,55	181171,09	80031,66	72,772 1850,45	4,393 111,71
			Объем=24,45*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	24,45	17898,38				3789749,29				0	0
			Объем=25,428/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										18 766 511,96	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Итого по акту:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 1, 4, 6, 8															
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)										2 678 754,98	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)										1 910 092,37					
Итого с накладными и см. прибылью										1 273 394,91					
Материалы для строительных работ:										5 862 242,26				3460,63	347,39
Итого Поз. 3, 5, 7, 9															
Итого										16 087 756,98					
В том числе:										21 949 999,24				3460,63	347,39
Основная заработная плата															
Материалы										1 787 452,14					
Машины и механизмы										16 265 829,73					
в том числе заработная плата машинистов										713 230,09					
Накладные расходы										266 410,62					
Сметная прибыль										1 910 092,37					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89										1 273 394,91					
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24										-16 087 756,89					
Итого										460 949,98					
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033										6 323 192,33					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										6 531 857,68					
Итого с учетом доп. работ и затрат										1 198 850,19					
ВСЕГО по акту										7 730 707,87					
Материалы заказчика										7 730 707,87				3460,63	347,39
Итого										16 087 756,89					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ"
(по доверенности №25/г08 от 15.01.26г.)

подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

(наименование, адрес)

Конвейерная галерея №3

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

46246315

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

314-25/104

дата

22.05.2025 г.

Дополнительное соглашение

номер

1

дата

18.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

26.01.2026г.

Вид операции

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	15,485	664,69	228,64	369,83	59,72	178054,2	103029,62	66144,47	26910,41	13,133 203,36	2,4265 37,57
			Объем=14,889*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,889	17898,38				2307794,57				0	0
			Объем=15,485/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	40,948	1154,86	406,11	601,8	81,75	820644,98	483916,51	284618,58	97416,39	20,9875 859,4	2,9555 121,02
			Объем=39,373*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	39,373	17898,38				6102813,85				0 0	0 0
			Объем=40,948/1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	26,083	1154,86	406,11	601,8	81,75	522733,3	308244,46	181295,95	62052,16	20,9875 547,42	2,9555 77,09
			Объем=25,08*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	25,08	17898,38				3887399,27				0 0	0 0
			Объем=26,083/1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	25,428	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1157322,5	892261,55	181171,09	80031,66	72,772 1850,45	4,393 111,71
			Объем=24,45*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	24,45	17898,38				3789749,29				0 0	0 0
			Объем=25,428/1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										18 766 511,96	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Итого по акту:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 1, 4, 6, 8										2 678 754,98	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)										1 910 092,37					
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)										1 273 394,91					
Итого с накладными и см. прибылью										5 862 242,26				3460,63	347,39
Материалы для строительных работ:															
Итого Поз. 3, 5, 7, 9										16 087 756,98					
Итого										21 949 999,24				3460,63	347,39
В том числе:															
Основная заработная плата										1 787 452,14					
Материалы										16 265 829,73					
Машины и механизмы										713 230,09					
в том числе заработная плата машинистов										266 410,62					
Накладные расходы										1 910 092,37					
Сметная прибыль										1 273 394,91					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89										-16 087 756,89					
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24										460 949,98					
Итого										6 323 192,33					
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033										6 531 857,68					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 198 850,19					
Итого с учетом доп. работ и затрат										7 730 707,87					
ВСЕГО по акту										7 730 707,87					
Материалы заказчика														3460,63	347,39
Итого										16 087 756,89					

Сдал:



Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №55/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКДП	322006
Подрядчик:	ООО «КИКТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	46246315
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала	по ОКПО	16673706
Объект:	Конвейерная галерея №3		
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	
Дополнительное соглашение		номер	314-25/104
Дополнительное соглашение		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
Дополнительное соглашение		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
Дополнительное соглашение		дата	26.01.2026г.
Вид операции			

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряд) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКТЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.20г.)

должность

подпись

К.А.Шенчук

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерне- ния	Цена за единицу, руб	Колпи- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2026г.		
п.п.	поз. по сме- те							Декабрь 2025г.			Январь 2026г.			Февраль 2026г.			Март 2026г.			Апрель 2026г.			с декабря 2025г. по Апрель 2026г.		количество	стоимость
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	42,75	491 560,69	1 089 034,03	15,485	178 054,20	1 267 088,23	110,196	1 267 088,23	294,156	3 382 351,49
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85																	9,256	55 271,85	
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,92	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	41,105	6 371 273,80	14 425 227,28	14,889	2 307 794,57	16 733 021,85	107,955	16 733 021,85	305,653	47 376 206,07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, лент и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 966,29	1 574 272,36	46,82	938 326,61	2 512 598,97	40,948	820 644,98	3 333 243,95	166,32	3 333 243,95	510,304	10 227 078,69
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 546,73	12 175 557,70	45,019	6 977 943,69	19 153 501,39	39,373	6 102 813,85	25 256 315,24	162,944	25 256 315,24	513,68	79 620 385,00
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																										
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, лент и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26				35,08	703 043,52	1 285 178,78	22,535	451 627,30	1 736 806,08	26,083	522 733,30	2 259 539,38	112,745	2 259 539,38	182,407	3 655 645,94
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	45 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15				35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	21,668	3 358 539,37	13 298 222,50	25,08	3 887 399,27	17 185 621,77	110,875	17 185 621,77	184,277	28 562 829,61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																										
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, пугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00							14,2	646 294,61	646 294,61	33,949	1 545 144,78	2 191 439,39	25,428	1 157 322,50	3 348 761,89	73,577	3 348 761,89	211,279	9 616 090,11
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,68							14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	32,643	5 059 664,05	7 260 663,64	24,45	3 789 749,29	11 050 412,93	71,293	11 050 412,93	213,563	33 102 258,75
Раздел 5. Стеновой фахверк																										
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89																		103,272	2 939 654,89
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСЦЛ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92																	1,03272	191 826,92	
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98																	103,272	16 007 156,98	
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																										

Заказчик _____ ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Централный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик _____ ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
Д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т

об использовании давальческих материалов

20.03.2026-30.03.2026

(период)

№4 от 30.03.2026г.

(№, дата акта выполненных работ)

