

Исх № 242-К от 15.07.2024г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Степнову А.Б.

КОПИЯ:

Генеральному директору
ООО «Проминжиниринг»

Ковалев К.Ю.

*О заключении допсоглашения
на дополнительные объемы работ*

Уважаемый Андрей Борисович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках договора генерального строительного подряда №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Работы по устройству путей №№30, 31, 32, 34, 36, 1, 2 (обкаточные пути) были сопряжены с выносом большого количества внешних сетей и выполнялись в осенне-зимний период. Работы по устройству ж/д путей были завершены до 29.12.2023г. и открыто движение для эксплуатации. В рамках данных работ производилась выправка путей, предусмотренная объемами Договора.

В весенний период, по факту оттаивания подстилающих слоев ж/д пути, была выявлена необходимость повторной выправки основания пути. С 15.04. по 15.05.2024г. ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполнило данные мероприятия, что позволило восстановить равноупругость подшпального основания и уменьшить степень неравномерности отступлений по уровню и в плане, а также были устранены просадки железнодорожного пути, что обеспечило нормальную эксплуатацию железнодорожного подвижного состава и обеспечение должного уровня безопасности движения.

Просим Вас, на основании вышеизложенного, рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения на выполнение работ по повторной выправке жд путей №№30, 31, 32, 34, 36, 1, 2, на сумму 4 314 285,00 рублей с НДС, согласно локального сметного расчета (ЛСР№ 02-01-01).

С уважением,

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

Исп. Шевчук К.А.

Infected

Составлено.
Май 20. 1921