

Календарный план производства работ

Стройка:
Сметы:
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 14 дней
Начало работ: 14 Май 2024 г.
Окончание работ: 27 Май 2024 г.

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало план	Окончание план	Май 2024																											
							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
1	Проект			14 дн.	14.05.2024	27.05.2024																												
2	Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм	п.м	7.2	1 дн.	14.05.2024	14.05.2024																												
3	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	п.м	2.88	1 дн.	15.05.2024	15.05.2024																												
4	Подготовка, заливка бетона В25	п.м	2.88	2 дн.	16.05.2024	17.05.2024																												
5	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	2.88	1 дн.	18.05.2024	18.05.2024																												
6	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	90	3 дн.	15.05.2024	17.05.2024																												
7	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов) Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	90	1 дн.	18.05.2024	18.05.2024																												
8	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	90	3 дн.	19.05.2024	21.05.2024																												
9	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	90	1 дн.	21.05.2024	22.05.2024																												
10	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	90	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																												
11	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	90	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																												
12	Удаление грязи из трещин	м2	2	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																												
13	Заполнение трещин эпоксидной смолой	м2	2	1 дн.	24.05.2024	24.05.2024																												
14	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	м2	2	1 дн.	25.05.2024	25.05.2024																												
15	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смеью М600)	шт	12	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																												
16	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																												
17	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт	1	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																												
18	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																												
	Итого по этапу																																	
	Всего по этапу																																	

Ответственный исполнитель:
