

«03» ноября 2024г.

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

АКТ

Комиссия в составе представителей:

Генерального подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Руководителя проекта Шевчука К.А.;

Технического заказчика ООО «Проминжиниринг», Ведущего инженера строительного контроля Дураева В.Ю.;


Заказчика АО «Метровагонмаш», Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишина А.С.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в соответствии с Актом от 02.11.2024г, на участке ж/д пути №30 ПК4+40, было произведено вскрытие места провала грунта. При разработке грунта выявлен массив технической соли с карстовыми пустотами, образовавшимися в результате растворения грунтовыми и поверхностными водами. Комиссией сделан вывод, что провал грунта не связан с работами проводимыми Генподрядной организацией и не является гарантийным случаем. Для возобновления движения по поврежденному участку ж/д пути Генподрядной организации поручается выполнение восстановительных работ, с фиксацией объемов и последующим осмечиванием, а именно:


1. Демонтаж деревянных шпал;
2. Разработка грунта и технической соли;
3. Засыпка котлована песком с послойным уплотнением;
4. Устройство щебеночного основания под ж/д путь с уплотнением;
5. Монтаж деревянных шпал;
6. Балластировка, выправка и рихтовка восстановленного участка ж/д пути.

ПОДПИСИ СТОРОН:


Представитель Генерального подрядчика

 /Шевчук К.А./

Представитель Технического заказчика

 /Дураев В.Ю./

Представитель Заказчика

 /Никишин А.С./