

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024															
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Проект			12 дн.	16.05.2024	27.05.2024																
2	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	2	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
3	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	1 6 4 , 6 6	3 дн.	16.05.2024	18.05.2024																
4	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов) Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	1 6 4 , 6 6	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
5	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	1 6 4 , 6 6	3 дн.	20.05.2024	22.05.2024																
6	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	1 6 4 , 6 6	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																
7	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	1 6 4 , 6 6	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
8	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	1 6 4 , 6 6	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
9	Удаление грязи из трещин	м2	11	1 дн.	24.05.2024	25.05.2024																
10	Заполнение трещин эпоксидной смолой	м2	11	1 дн.	25.05.2024	25.05.2024																
11	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	м2	11	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																
12	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
13	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
14	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
15	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

м.п. Е.А. Бусел

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»

м.п. В.Рукшис