

Факт выполнения работ на 27.07.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	700	700	
2	Демонтаж каркаса металлоконструкций	м2	350	350	
Захватка № 6					
3	Устройство траншеи кабельной трассы (ЭС-2)	п.м.	150	150	
Захватка №12 (трансбордер).131-23-АС2. Перенос забора					
4	Снятие егозы 75 м	п.м.	75	75	
Ж/д путь № 19					
5	Демонтаж переезда 69 м	п.м.	20	20	
Ж/д путь № 23					
6	Демонтаж переезда 25 м	п.м.	7	7	
План выполнения работ на 28.07.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
7	Демонтаж кровельного покрытия	м2	700		
8	Демонтаж каркаса металлоконструкций	м2	400		
Цех № 121					
9	Подготовка к демонтажу кровли здания	м2	1000		
Захватка №5. 131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А					
10	Устройство траншеи	п.м.	50		