

Факт выполнения работ на 05.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Демонтаж балок каркаса металлоконструкций	шт	7	26	выполнено в полном объеме
2	Демонтаж стен	п.м.	0	80	
Цех 121					
3	Демонтаж покрытия рулонной кровли	м²	200	200	
4	Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм	м²	250	250	
5	Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)	м.п.	40	40	
6	Подготовка защиты окон сохраняемого здания	шт	2	2	
Захватка № 1					
7	Вырубка кустарника газопровод за забором	м²	550	550	выполнено в полном объеме
Захватка № 6					
8	Доработка траншеи на участке 10-10А НВК4	м.п.	30	30	
План выполнения работ на 06.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
9	Демонтаж стен	п.м.	40		Завершение данных работ в полном объеме
10	Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу				Отбор металла для передачи смежной организации
11	Устройство временного ограждения обкаточных путей	п.м.	50		
Цех 121					
12	Демонтаж покрытия рулонной кровли	м²	200		
13	Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм	м²	250		
14	Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)	м.п.	40		
Захватка № 11					
15	Подготовка емкости очистных к утилизации отходов				Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации