

Факт выполнения работ на 07.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Демонтаж стен	п.м.	15	15	
2	Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу				
3	Устройство временного ограждения обкаточных путей	п.м.	50	50	
Цех 121					
4	Демонтаж покрытия рулонной кровли	м²	200	200	
5	Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм	м²	250	250	
6	Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)	м.п.	40	40	
Захватка № 11					
7	Подготовка емкости очистных к утилизации отходов				Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации
План выполнения работ на 08.08.2023 г.					
Склад № 75					
8	Демонтаж стен	п.м.	15		
9	Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу				Отбор металла для передачи смежной организации
10	Устройство временного ограждения обкаточных путей	п.м.	50		
Цех 121					
11	Демонтаж покрытия рулонной кровли	м²	200		
12	Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм	м²	250		
13	Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)	м.п.	40		
Захватка № 11					
14	Подготовка емкости очистных к утилизации отходов				Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации
15	Подготовка здания механического обезвоживания осадков к демонтажу				