

| №                                      | Вид работ                                                        | ед.изм. | кол-во |      | Примечание |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------------|
|                                        |                                                                  |         | план   | факт |            |
| Склад № 75                             |                                                                  |         |        |      |            |
| 1                                      | Демонтаж балок каркаса металлоконструкций                        | шт      | 15     | 15   |            |
| Цех 121                                |                                                                  |         |        |      |            |
| 2                                      | Демонтаж покрытия рулонной кровли                                | м²      | 200    | 200  |            |
| 3                                      | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм                                 | м²      | 250    | 250  |            |
| 4                                      | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)                | м.п.    | 40     | 40   |            |
| 5                                      | Подготовка защиты окон сохраняемого здания                       | шт      | 2      | 2    |            |
| Захватка № 12 (Трансбордер)            |                                                                  |         |        |      |            |
| 6                                      | Геодезические работы по выноске осей на захватке 12 (транбордер) |         |        |      | Выполнено  |
| Захватка № 1                           |                                                                  |         |        |      |            |
| 7                                      | Вырубка кустарника газопровод за забором                         | м²      | 1000   | 950  |            |
| План выполнения работ на 05.08.2023 г. |                                                                  |         |        |      |            |
| №                                      | Вид работ                                                        | ед.изм. | кол-во |      | Примечание |
|                                        |                                                                  |         | план   | факт |            |
| Склад № 75                             |                                                                  |         |        |      |            |
| 8                                      | Демонтаж балок каркаса металлоконструкций                        | шт      | 7      |      |            |
| Цех 121                                |                                                                  |         |        |      |            |
| 9                                      | Демонтаж покрытия рулонной кровли                                | м²      | 200    |      |            |
| 10                                     | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм                                 | м²      | 250    |      |            |
| 11                                     | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого)                | м.п.    | 40     |      |            |
| Захватка № 1                           |                                                                  |         |        |      |            |
| 12                                     | Вырубка кустарника газопровод за забором                         | м²      | 550    |      |            |
| Захватка № 6                           |                                                                  |         |        |      |            |
| 13                                     | Доработка траншеи на участке 10-10А НВК4                         | м.п.    | 30     |      |            |