

Факт выполнения работ на 14.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
2	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
3	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	3	8	
Захватка № 11					
4	Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
Захватка №6					
5	Укладка кабелей ЭС-2	п.м.	40	110	
6	Укладка гильз НВК-4	шт	2	2	
План выполнения работ на 15.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
7	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
8	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
9	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
10	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)					
11	Удаление поросли				
Захватка №6					
12	Обратная засыпка ЭС-2	п.м.	60		
13	Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке	п.м.	10		