

Факт выполнения работ на 15.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
2	Демонтаж стяжки пола	м2	0	200	
Цех 121					
3	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
4	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5	5	
Захватка № 11					
5	Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвреживания осадков
6	Демонтаж кровли здания раздевалок для персонала	м2	0	70	
7	Демонтаж стен здания раздевалок для персонала	п.м.	0	30	
Захватка № 12 (транбордер)					
8	Удаление поросли				
Захватка №6					
9	Обратная засыпка ЭС-2	п.м.	60	60	
10	Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке	п.м.	10	10	
План выполнения работ на 16.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
11	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
12	Демонтаж стяжки пола	м2	200		
Цех 121					
13	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
14	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
15	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвреживания осадков
16	Демонтаж кровли здания раздевалок для персонала	м2	50		
17	Демонтаж стен здания раздевалок для персонала	п.м.	50		
Захватка № 12 (транбордер)					
18	Удаление поросли				
19	Геодезическая съемка земляных масс				
Захватка №6					
20	Обратная засыпка ЭС-2	п.м.	50		
21	Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке	п.м.	10		
Захватка №5					
22	Разработка траншей	п.м.	20		Переустройство хозяйтвиевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)