

Факт выполнения работ на 16.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
2	Демонтаж стяжки пола	м2	200	200	
Цех 121					
3	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
4	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5	7	
Захватка № 11					
5	Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
6	Демонтаж кровли здания раздевалок для персонала	м2	50	50	
7	Демонтаж стен здания раздевалок для персонала	п.м.	50	50	
Захватка № 12 (транбордер)					
8	Удаление поросли				
9	Геодезическая съемка земляных масс				
Захватка №6					
10	Обратная засыпка ЭС-2	п.м.	50	50	
11	Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке	п.м.	10	10	
Захватка №5					
12	Разработка траншей	п.м.	20	20	Переустройство хозяйпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 17.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
13	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
14	Демонтаж стяжки пола	м2	200		
Цех 121					
15	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
16	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
17	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
18	Утилизация отходов емкости очистный	м3	10		при условии подачи контейнера смежной организацией Заказчика
Захватка № 12 (транбордер)					
19	Планировка территории	м2	150		
Захватка №5					
20	Разработка траншей	п.м.	20		Переустройство хозяйпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)