

| Факт выполнения работ на 17.08.2023 г. |                                                        |         |        |      |                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| №                                      | Вид работ                                              | ед.изм. | кол-во |      | Примечание                                                                    |
|                                        |                                                        |         | план   | факт |                                                                               |
| Склад № 75                             |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 1                                      | Сортировка боя, вывоз строительного мусора             |         |        |      |                                                                               |
| 2                                      | Демонтаж стяжки пола                                   | м2      | 200    | 200  |                                                                               |
| Цех 121                                |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 3                                      | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу           | шт      | 5      | 5    |                                                                               |
| 4                                      | Демонтаж ребристых плит кровли                         | шт      | 5      | 5    |                                                                               |
| Захватка № 11                          |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 5                                      | Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных |         |        |      | здание механического обезвоживания осадков и разделки персонала               |
| 6                                      | Утилизация отходов емкости очистных                    | м3      | 10     | 0    | Контейнер не приехал                                                          |
| Захватка № 12 (транбордер)             |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 7                                      | Планировка территории                                  | м2      | 150    | 150  |                                                                               |
| Захватка №5                            |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 8                                      | Разработка траншей                                     | п.м.    | 20     | 20   | Переустройство хозяйтвьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3) |
| План выполнения работ на 18.08.2023 г. |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| №                                      | Вид работ                                              | ед.изм. | кол-во |      | Примечание                                                                    |
|                                        |                                                        |         | план   | факт |                                                                               |
| Цех 121                                |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 9                                      | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу           | шт      | 5      |      |                                                                               |
| 10                                     | Демонтаж ребристых плит кровли                         | шт      | 5      |      |                                                                               |
| Захватка № 11                          |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 11                                     | Вывоз боя после демонтажа здания очистных              |         |        |      | здание механического обезвоживания осадков и разделки персонала               |
| Захватка № 12 (транбордер)             |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 12                                     | Планировка территории                                  | м2      | 150    |      |                                                                               |
| Захватка №5                            |                                                        |         |        |      |                                                                               |
| 13                                     | Разработка траншей                                     | п.м.    | 20     |      | Переустройство хозяйтвьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3) |