

Факт выполнения работ на 18.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
1	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
2	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5	5	
Захватка № 11					
3	Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
4	Утилизация отходов емкости очистных	м3	10	0	Контейнер не приехал
Захватка № 12 (транбордер)					
5	Планировка территории	м2	150	150	
Захватка №5					
6	Разработка траншеи	п.м.	20	20	Переустройство хозяйтвьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 19.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
7	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
8	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
9	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка №5					
10	Разработка траншеи	п.м.	20		Переустройство хозяйтвьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)