

Факт выполнения работ на 19.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
1	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
2	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5	5	
Захватка № 11					
3	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка №5					
4	Разработка траншеи	п.м.	20	20	Переустройство хозяйптьевского водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 20.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
5	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
6	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
7	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка №5					
8	Разработка траншеи	п.м.	10		Переустройство хозяйптьевского водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)