

Факт выполнения работ на 21.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
1	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
2	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5	5	
Захватка № 11					
3	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвреживания осадков и разделения персонала
Захватка № 12 (транбордер)					
4	Планировка территории	м2	100	100	
Захватка №4					
5	Разработка траншеи	п.м.	10	10	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3)
Захватка №5					
6	Разработка траншеи	п.м.	10	10	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 22.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Цех 121					
7	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
8	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	5		
Захватка № 11					
9	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвреживания осадков и разделения персонала
Захватка № 12 (транбордер)					
10	Планировка территории	м2	100		
Захватка №4					
11	Разработка траншеи	п.м.	10		Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3)
Захватка №5					
12	Разработка траншеи	п.м.	10		Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)