

Исх.№ 501-К от 14.11.2025г.

**Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.**

О завершении работ по СП6 и плане работ по СП9

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в рамках договора подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 информирую Вас что работы по СП6 завершены в соответствии с утверждённым графиком. По состоянию на 14.11.2025 г. движение по данному участку открыто и может использоваться для выполнения маневровых операций и обеспечения технологических процессов предприятия.

Дополнительно информирую, что согласно согласованному графику, на период с 19.11.2025 г. по 24.11.2025 г. запланирован следующий комплекс работ по переустройству стрелочного перевода № 9:

Запланированные мероприятия требуют полного ограничения движения по пути № 1 от СП6, что является обязательным условием безопасности при производстве работ данного вида.

Просим учесть указанную информацию при формировании графиков подачи вагонов, планировании маневровой деятельности и иных логистических операций, связанных с использованием железнодорожной инфраструктуры на территории завода.

С уважением,

Руководитель проектного офиса
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.