

Выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"											
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	21 Июль	11 Август	01 Сентябрь	21 Сентябрь	11 Октябрь	01 Ноябрь	21 Ноябрь
1	Выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов	115 дней	15.08.25	07.12.25							
2	Закупка и поставка материалов	14 дней	15.08.25	28.08.25							
3	Путевые работы	100 дней	29.08.25	06.12.25							
4	Демонтаж СП б/н 1/6, правая	7 дней	29.08.25	04.09.25							
5	Демонтаж СП3 1/6, правая	7 дней	05.09.25	11.09.25							
6	Демонтаж СП15 1/9, правая	7 дней	12.09.25	18.09.25							
7	Замена СП6 1/7, левая	10 дней	19.09.25	28.09.25							
8	Замена СП7 1/7, левая	10 дней	29.09.25	08.10.25							
9	Замена СП8 1/7, левая	10 дней	09.10.25	18.10.25							
10	Замена СП9 1/7, левая	10 дней	19.10.25	28.10.25							
11	Замена СП10 1/7, левая	10 дней	29.10.25	07.11.25							
12	Замена СП11 1/7, левая	10 дней	08.11.25	17.11.25							
13	Замена СП13 1/7, левая	10 дней	18.11.25	27.11.25							
14	Замена СП14 1/7, правая	10 дней	28.11.25	07.12.25							

