

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	24							08 Июл '24						
					С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П				
1	Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ	7 дней	05.07.24	11.07.24														
2	Демонтажные работы	2 дней	05.07.24	06.07.24														
3	Разборка асфальтобетонного покрытия	2 дней	05.07.24	06.07.24														
4	Разборка щебеночного основания	2 дней	05.07.24	06.07.24														
5	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от песка и щебня	2 дней	05.07.24	06.07.24														
6	Демонтаж железобетонных шпал	2 дней	05.07.24	06.07.24														
7	Демонтаж рельс 12,5м	2 дней	05.07.24	06.07.24														
8	Строительные работы	2 дней	07.07.24	08.07.24														
9	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65	1 день	07.07.24	07.07.24														
10	Монтаж рельс Р65 12,5м	1 день	07.07.24	07.07.24														
11	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах	1 день	08.07.24	08.07.24														
12	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м	1 день	09.07.24	09.07.24														
13	укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. X 1,58м. X 0,17м.) - 2 шт.	1 день	09.07.24	09.07.24														
14	укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. X 0,8м. X 0,17м.) - 4 шт.	1 день	09.07.24	09.07.24														
15	устройство полосы резиновой (3250 x 80 x 10)мм. Для внутренних плит - 8 шт.	1 день	09.07.24	09.07.24														
16	устройство полосы резиновой (3250 x 80 x 10)мм. Для наружных плит - 8 шт.	1 день	09.07.24	09.07.24														
17	устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит 2 шт.	1 день	09.07.24	09.07.24														
18	Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду	2 дней	10.07.24	11.07.24														
19	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	1 день	10.07.24	10.07.24														
20	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм	1 день	10.07.24	10.07.24														
21	Асфальтировка переезда в два слоя	1 день	11.07.24	11.07.24														