

№№	Объект строительства	Масса, в т	Дата начала работ	Срок выполнения работ	текущий статус по металлу
1	Пересыпная станция №1 1632-2021-2.2.1-КМ	133,3	01.08.2025	не более 45 календарных дней	<i>Металл на площадке - нужно проверять, часть металла в черне, по метизам не понятно</i>
2	Пересыпная станция №5 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ	219,8	01.08.2025	не более 45 календарных дней	<i>металл на изготовлении, потом ещё покраска</i>
3	Пересыпная станция №6 1632-2021-2.2.6-КМ	77,8	с 01.09.2025	не более 30 календарных дней	
4	Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1	375,4	с 01.08.2025	не более 60 календарных дней	<i>металл на площадке, по метизам вопрос</i>
5	Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Второстепенные конструкции 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2	42,8	с 01.09.2025	не более 30 календарных дней	<i>металл на площадке, по метизам вопрос</i>
6	Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Этажерка аспирационной установки 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3	94,4	с 01.09.2025	не более 30 календарных дней	<i>металл на площадке, по метизам вопрос</i>
7	Конвейерная галерея 6 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ изм.3 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ	212	с 01.08.2025	не более 45 календарных дней	<i>металл на изготовлении, потом ещё покраска</i>
8	Конвейерная галерея №11 1632-2021-2.1.11	144,8	с 01.10.25	не более 30 календарных дней	<i>металл на изготовлении, потом ещё покраска</i>
9	Конвейерная галерея №12 1632-2021-2.1.12	89,4	с 01.10.25	не более 30 календарных дней	<i>металл на изготовлении, потом ещё покраска</i>
10	Конвейерная галерея №13 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ	25,6	с 15.08.2025	не более 20 календарных дней	<i>металл на изготовлении, потом ещё покраска</i>
11	Приводная станция 1632-2021-2.2.7-КМ	87,1	с 01.09.2025	не более 45 календарных дней	<i>металл ещё не изготавливали</i>
12	Кр.склад №1. Приводная башня 1632-2021-3.1-КМ1	122,44	с 01.07.2025	не более 30 календарных дней	<i>металл на площадке и даже в работе у компании ССК (смонтировано 10тн сегодня)</i>
13	Кр.склад №1. Приемная башня 1632-2021-3.1-КМ2	102,01	с 01.07.2025	не более 30 календарных дней	
14	Кр.склад №1. Пристроенные помещения 1632-2021-3.1-КМ3	43,587	с 01.08.2025	не более 15 календарных дней	<i>на площадке но не полный объем</i>
15	Кр.склад №1. Пожарные лестницы 1632-2021-3.1-КМ4	179,125	с 01.09.2025	не более 15 календарных дней	<i>металл на площадке, но в черне</i>
16	Кр.склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада 1632-2021-3.1-КМ6	46,192	с 01.10.25	не более 15 календарных дней	<i>металл ещё не изготавливался</i>
17	Кр.склад №2. Приводная башня 1632-2021-3.2-КМ1	123,735	с 01.10.25	не более 30 календарных дней	<i>металл на площадке</i>
18	Кр.склад №2. Приемная башня 1632-2021-3.2-КМ2	106,386	с 01.10.25	не более 30 календарных дней	<i>металл на площадке</i>
19	Купольный склад. Электропомещение. 1632-2021-3.3.9-КМ	6	с 01.11.25	не более 10 календарных дней	<i>металл ещё не изготавливался</i>
20	Кр.склад №2. Пристроенные помещения 1632-2021-3.2-КМ3	40,695	с 01.11.25	не более 15 календарных дней	<i>металл ещё не изготавливался</i>
ИТОГИ:		2272,57			