

№ п/п	№ письма	Дата	Тема	Краткое содержание	Ответ Заказчика	Примечание
1	355-К	12.05.2025	О начале монтажа	Запрос документов, графиков и организации взаимодействия для старта работ	Нет ответа	
2	372-К	28.05.2025	О невозможности проведения монтажных работ	Сообщение об отсутствии материалов, невозможности начать монтаж	Нет ответа	
3	374-К	02.06.2025	О предоставлении мощности для кранового оборудования	Запрос подключения 120-150 кВт для кранов	Нет ответа	
4	376-К	02.06.2025	О предоставлении места на площадке	Запрос участка 120 м² для бытового городка и подключения к сетям	Нет ответа	
5	377-К	02.06.2025	О потребности в материалах первой очереди	Разбивка потребностей по первой очереди поставок	Нет ответа	
6	378-К	04.06.2025	О предоставлении контактных данных	Направлены контакты сотрудников, запрос ответного списка	Нет ответа	
7	379-К	04.06.2025	О предоставлении графиков	Запрос графика поставки МК, демонтажа дороги и работ смежников	Ответ получен (№00939 от 25.06.2025)	Согласно полученного письма, работы по демонтажу дороги обозначены 14.07.2025г., по состоянию на 23.08.2025г. Работы не нечаты (сильно нам пока не мешает)
8	381-К	06.06.2025	О направлении сметы	Передана смета на работы по договору №314-25/104	Нет ответа	
9	382-К	06.06.2025	О потребности во второй очереди	Разбивка материалов по второй очереди поставок	Нет ответа	
10	385-К	11.06.2025	О потребности в третьей очереди	Разбивка материалов по третьей очереди поставок	Нет ответа	
11	386-К	23.06.2025	О невозможности начала работ	Сообщение о нехватке материалов, предложение создать рабочую группу	Нет ответа	
12	387-К	24.06.2025	О потребности в четвертой очереди	Разбивка материалов по четвертой очереди поставок	Нет ответа	
13	389-К	25.06.2025	О согласовании ППР	Запрос согласования проекта производства работ	Нет ответа	ППР согласован 22.08.2025г. - официальных замечаний не давали, но неофициально их было много
14	391-К	01.07.2025	О комплектности поставки	Выявлено отсутствие метизов, запрос сроков поставки	Нет ответа	
15	442-К	01.08.2025	О сроках начала СМР	Разъяснение ситуации, мобилизация подрядчика, готовность к работе	Нет ответа	
16	446-К	11.08.2025	О графике поставки	Сообщение о переносе сроков поставки, риски зимнего монтажа	Нет ответа	
17	447-К	11.08.2025	О передаче давальческого материала	Запрос порядка передачи и документов на качество	Ответ получен (№01210 от 20.08.2025)	Письмом Заказчик подтверждает отсутствие документов о качестве на давальческий материал, но обещает направить - дата передачи не уточняется со статусом "в ближайшее время)
18	448-К	11.08.2025	О подписании акта приёмки площадки	Фиксация отсутствия акта приёмки-передачи площадки	Ответ получен (№01166 от 13.08.2025)	С полученным письмом приложением направлен АКТ, что замечаний по площадке нет - мы не согласны - готовим ответ с перечнем замечаний
19	449-К	11.08.2025	О согласовании укрупнительной сборки	Сообщение о выполнении укрупнительной сборки, просьба согласовать оплату	Нет ответа	
20	450-К	11.08.2025	Повторное обращение	Напоминание о письмах №422-К и №442-К, просьба дать позицию	Нет ответа	
21	456-К	18.08.2025	О согласовании стоимости (ПС-6)	Предложение согласовать стоимость и условия выполнения работ	Нет ответа	
22	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-FIN-00860	10.06.2025	О предоставлении информации	Ответ на письмо №380-К. Перечень приоритетных банков для гарантий.	Входящее письмо	
23	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939	25.06.2025	О предоставлении графиков и информации	Ответ на письмо №379-К. Присланы график поставки и данные по демонтажу дороги.	Входящее письмо	
24	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114	31.07.2025	О срыве сроков СМР	Уведомление Заказчика о срыве сроков и требовании мобилизации.	Входящее письмо	
25	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-01143	11.08.2025	О согласовании подрядчиков	Ответ на письмо №435-К. Согласованы организации: АверСтрой, ПортСтрой, ЛИК.	Входящее письмо	
26	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01166	13.08.2025	О направлении акта приёма-передачи	Ответ на письмо №448-К. Прислан подписанный со стороны ЕТУ акт.	Входящее письмо	
27	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-01211	20.08.2025	О согласовании подрядных организаций	Ответ на письмо №455-К. Согласован ООО «Северный город» для УЗК швов.	Входящее письмо	
28	9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01210	20.08.2025	О передаче давальческого материала	Ответ на письмо №447-К. Установлен порядок передачи и входного контроля ТМЦ.	Входящее письмо	