

Исх. №-К от 27.03.2026г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О невозможности производства работ в осях 17-18

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 сообщая следующее.

По состоянию на 27.03.2026 портовые краны, расположенные в зоне производства работ, смещены в сторону осей 17–18, что препятствует выполнению монтажа металлоконструкций в данных осях (2-я очередь). Согласно предварительной информации, сдвигка кранов в положение, позволяющее безопасно и технологически правильно выполнить монтаж, возможна не ранее 15.04.2026. Фотофиксация текущего положения кранов прилагается.

В сложившихся условиях принято решение временно приостановить работы непосредственно в осях 17–18. При этом монтаж металлоконструкций на остальных участках Конвейерной Галереи №3 продолжается в соответствии с утверждённым графиком. После завершения работ на других осях необходимо возвращение на участки 17–18 для завершения монтажа в полном объёме.

Прошу принять информацию к сведению.

Приложение: фотофиксация.

