

Протокол № 1

совещания с Заказчиком

от «13» августа 2025 г.

Место проведения: онлайн встреча

Присутствовали:

Со стороны Заказчика:

Гуляев Е.В.
Егоров Л.В.
Ахматенко Д.А.
Уемов И.С.
Рыжков М.А.

Со стороны Подрядчика:

Шевчук Ю.А.
Романенко Е.В.
Бусел Е.А.
Коршаков А.А.

Повестка дня:

1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
4. Игнорирование официальной переписки
5. Сроки и зимний коэффициент
6. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
7. Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»
8. Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа

Рассмотрено и решено:

№	Вопрос	Решение	Дата
1	Подписание акта приёма-передачи строительной площадки	Заказчику подготовить Акт приема-передачи строительной площадки	15.08.2025г.
2	Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля	Заказчику подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии	15.08.2025г.
3	Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период	Заказчику подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект	15.08.2025г.
4	Игнорирование официальной переписки	Заказчику подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма	14.08.2025г.
5	Сроки и зимний коэффициент	В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчете	

		сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания	
6	Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации	Заказчику подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа.	15.08.2025г.
7	Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»	Заказчику направить официальное решение по итогам проводимого конкурса	15.08.2025г.
8	Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа	Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика	

Подписи сторон:

Со стороны Заказчика: _____

Со стороны Подрядчика: _____