

## Протокол № 1

совещания с Заказчиком

от «13» августа 2025 г.

Место проведения: онлайн встреча

### Присутствовали:

#### Со стороны Заказчика:

Гуляев Е.В.  
Егоров Л.В.  
Ахматенко Д.А.  
Уемов И.С.  
Рыжков М.А.

#### Со стороны Подрядчика:

Шевчук Ю.А.  
Романенко Е.В.  
Бусел Е.А.  
Коршаков А.А.

### Повестка дня:

1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
4. Игнорирование официальной переписки
5. Сроки и зимний коэффициент
6. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
7. Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»
8. Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа

### Рассмотрено и решено:

| № | Вопрос                                                                  | Решение                                                                                                                         | Ответственный             | Дата           |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Подписание акта приёма-передачи строительной площадки                   | Подготовить Акт приема-передачи строительной площадки                                                                           | Гуляев Е.В.               | 15.08.2025г.   |
| 2 | Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля | Подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии | Уемов И.С.                | 15.08.2025г.   |
| 3 | Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период               | Подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект                                     | Гуляев Е.В.               | 15.08.2025г.   |
| 4 | Игнорирование официальной переписки                                     | Подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма                                                     | Гуляев Е.В.               | 14.08.2025г.   |
| 5 | Сроки и зимний коэффициент                                              | В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь,                                          | Гуляев Е.В./Коршаков А.А. | Не установлена |

|   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |             |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|   |                                                                                                      | Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчёту сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания                          |             |                |
| 6 | Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации                                   | Подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа. | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г.   |
| 7 | Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»            | Направить официальное решение по итогам проводимого конкурса                                                                                                                                    | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г.   |
| 8 | Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа | Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика                                                                                                                   | Егоров Е.В. | Не установлена |

Подписи сторон:

Со стороны Заказчика: \_\_\_\_\_ / Гуляев Е.В. /

Со стороны Подрядчика: \_\_\_\_\_ / Коршаков А.А. /