

Протокол № 1

совещания с Заказчиком

от «13» августа 2025 г.

Место проведения: онлайн встреча

Присутствовали:

Со стороны Заказчика:

Гуляев Е.В.
Егоров Л.В.
Ахматенко Д.А.
Уемов И.С.
Рыжков М.А.

Со стороны Подрядчика:

Шевчук Ю. А.
Романенко Е.В.
Бусел Е.А.
Коршаков А.А.

Повестка дня:

1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
4. Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки
5. Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции
6. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации (согласование процедуры закрытия)
7. Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа
8. Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР

Рассмотрено и решено:

№	Вопрос	Решение	Ответственный	Дата
1	Подписание акта приёма-передачи строительной площадки	Подготовить Акт приема-передачи строительной площадки	Гуляев Е.В.	15.08.2025г.
2	Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля	Подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии	Уемов И.С.	15.08.2025г.
3	Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период	Подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект	Гуляев Е.В.	15.08.2025г.
4	Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки	Подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма	Гуляев Е.В.	14.08.2025г.

5	Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции	В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчете сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания	Гуляев Е.В./Коршаков А.А.	Не установлена
6	Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации	Подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа.	Гуляев Е.В.	15.08.2025г.
7	Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа	Направить подрядчику гарантийное письмо о начале работ по 2-му этапу (ПС-6), по возможности проинформировать о результатах конкурса	Гуляев Е.В.	15.08.2025г.
8	Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР	Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика в том числе ИТР	Егоров А.В.	Не установлена

Подписи сторон:

Со стороны Заказчика: _____ / Гуляев Е.В. /

Со стороны Подрядчика: _____ / Коршаков А.А. /