

Исх. № 458-К от 28.08.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

*О компенсации затрат, связанных с вынужденной
неэффективной мобилизацией ресурсов*

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В соответствии с договором подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г., ООО «КиКГЕОСТРОЙ» мобилизовало команду ИТР на объект с 20.06.2025 г., включая развёртывание штаба и обустройство бытового городка. Однако вследствие задержек поставки металлоконструкций, начало СМР оказалось невозможным, о чём Заказчик был своевременно уведомлён.

В указанный период (20.06.2025 – 24.07.2025) подрядчиком понесены расходы на содержание мобилизованной команды, не задействованной в полном объёме, — **2 852 234,48 руб.** Данная сумма рассчитана исходя из **ежедневных затрат 81 492,41 руб. в течение 35 календарных дней**, что включает:

- аренду жилья и питание персонала;
- доставку команды на объект и обратно;
- эксплуатационные расходы по обеспечению функционирования штаба и бытового городка;
- заработную плату ИТР и обслуживающего персонала;
- административные и хозяйственные издержки.

С 05.08.2025 на объект был доставлен гусеничный кран, однако его загрузка в ходе подготовительных операций (укрупнённая сборка, сортировка металла) оказалась фрагментарной и неэффективной. Стоимость содержания крана при низком коэффициенте его использования за период 05.08.2025 – 18.08.2025 составила **520 000 руб.**

Данные затраты обусловлены следующими факторами:

- кран и персонал, используются не в полном сменном режиме ввиду не возможности монтажа;
- персонал, задействованный в сборке, вынужден выполнять операции вне основной технологической цепочки, что снижает общую эффективность и приводит к перерасходу фонда оплаты труда

Общая сумма понесённых затрат: 3 372 234,48 руб.

В этой связи просим:

1. Компенсировать понесённые расходы в размере **3 372 234,48 руб.**
2. Согласовать меры по синхронизации поставок и монтажной программы
3. Заключение дополнительное соглашение, регламентирующее порядок компенсации аналогичных затрат в будущем.

Рассчитываем на оперативное и конструктивное урегулирование вопроса. Готовы предоставить документы, подтверждающие указанные затраты по запросу.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.