

Исх. № 478-К от 02.10.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения Договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. сообщаем следующее.

В соответствии с условиями договора выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи № 3 невозможно без своевременной поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком. На текущий момент поставка металлоконструкций не осуществлена, в связи с чем Подрядчик лишён возможности приступить к соответствующему комплексу работ.

Сроки выполнения работ по договору составляют 140 календарных дней и истекают «08» октября 2025 г. Учитывая объективную невозможность выполнения обязательств по причинам, не зависящим от Подрядчика, просим:

1. Оформить и подписать дополнительное соглашение к Договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г. о продлении срока выполнения работ на период, соответствующий фактической задержке поставки металлоконструкций.
2. **Согласовать новую редакцию календарного графика производства работ (Приложение № 3 к Договору) с привязкой к обновлённому графику поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком.**

Указанное дополнительное соглашение является необходимым условием для надлежащего исполнения договора и исключения рисков применения к Подрядчику штрафных санкций за просрочку выполнения работ по причинам, находящимся вне сферы его контроля.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.