

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2025	22.05.2025	19.12.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		4 223 260,23	4 223 260,23	4 223 260,23
	в том числе:				
I	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		4 223 260,23	4 223 260,23	4 223 260,23
	из них:				
	СМР		3 714 702,25	3 714 702,25	3 714 702,25
	Материалы поставки Подрядчика		94 903,21	94 903,21	94 903,21
	Прочие		413 654,77	413 654,77	413 654,77
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		12 702 247,55	12 702 247,55	12 702 247,55

ИТОГО руб:	4 223 260,23
НДС 20%	844 652,05
Итого к оплате с НДС	5 067 912,28
Зачет аванса 30%	1 520 373,68
Гарантийное удержание 10%	506 791,23
Итого к оплате с НДС	3 040 747,37

Заказчик:
Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/3 от 10.02.25г.)
(должность) (подпись) /Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №611 от
14.11.25г.)
(должность) (подпись) /К.А. Шевчук/
(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

	(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	
	(организация, адрес, телефон, факс)
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	
	(организация, адрес, телефон, факс)
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга, Береговые объекты терминала.	
	(наименование, адрес)
Конвейерная галерея №3	
	(наименование)

Форма по ОКУД

Код
0322005
по ОКПО
по ОКПО
46246315
по ОКПО
16673706
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
314-25/104
дата
22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение
номер
1
дата
18.12.2025г.
Вид операции

АКТ за Декабрь 2025г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2025	22.05.2025	19.12.2025

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и краповых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т Объём=46,794*1,04*0,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1 т конструкций	17,761	664,69	226,64	369,63	59,72	204 224,78	118 173,01	75 866,45	30 865,73	13,133 233,28	2,4285 43,1
2	3	Прейс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	т	17,761	17 898,38				2 752 954,48				0 0	0 0
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объём=96,543*1,04*0,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1 т конструкций	35,142	1 154,86	406,11	601,80	81,75	704 286,07	415 302,19	244 262,63	63 603,76	20,9875 737,54	2,9555 103,86
4	5	Прейс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	т	35,142	17 898,38				5 447 008,97				0 0	0 0
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1 т конструкций	29,047	1 154,86	406,11	601,80	81,75	582 135,26	343 272,51	201 897,92	69 103,59	20,9875 609,62	2,9555 85,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39,00,00,000 СБ	т	29,047	17 898,38				4 502 284,15				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.ч. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПИ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										14 192 893,71	876 747,71	522 027,00	183 573,08	1580,42	232,81
Итого по акту:															
Итого										15 836 390,93				1580,42	232,81
В том числе:															
Основная заработная плата										876 747,71					
Материалы										12 794 119,00					
Машины и механизмы										522 027,00					
в том числе заработная плата машинистов										183 573,08					
Накладные расходы										986 098,33					
Сметная прибыль										657 398,89					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -12702247,55										-12 702 247,55					
Зимнее удорожание 2,1% от 15836390,93										332 564,21					
Итого										3 466 707,59					
Индекс-дефлятор 3 466 707,59 * 1,033										3 581 108,94					
Договорной коэффициент 1,20409902726 (за исключением стоимости материалов)										642 151,29					
Итого с учетом доп. работ и затрат										4 223 260,23					
НДС 20% от 4223260,23										844 652,05					
ВСЕГО по акту										5 067 912,28				1580,42	232,81
Материалы заказчика															
Итого										12 702 247,55					

Сдал: _____ Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 14.11.25г.)



М.П.

Принял: _____ Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/з от 10.02.2025г.)



М.П.

_____ подпись
_____ подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД	322006
		по ОКПО	46246315
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 204 297 367,93 тыс. руб.

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности
№6/н от 14.11.25г.)

К.А.Шевчук

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Январь 2026г.	
п.п.	поз. по сме- те							Декабрь 2025г.			с Декабря 2025г. по Декабрь 2025г.			
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Колонны														

1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	17,761	204 224,78	386,591	4 445 214,94
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85						9,256	55 271,85
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,92	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	17,761	2 752 954,48	395,847	61 356 273,44

Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1

4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07	35,142	704 286,07	641,482	12 856 036,57
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	35,142	5 447 008,97	641,482	99 429 691,27

Раздел 3. Балки и прогоны покрытия

6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	29,047	582 135,26	266,105	5 333 050,06
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	45 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	29,047	4 502 284,15	266,105	41 246 267,23

Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.

8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00						284,856	12 964 852,00
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,68						284,856	44 152 671,68

Раздел 5. Стеновой фахверк

10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89						103,272	2 939 654,89
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТССЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92						1,03272	191 826,92
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98						103,272	16 007 156,98

Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты

13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68						66,872	2 043 128,68
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05						66,872	10 365 158,05

Раздел 7. Настил

15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,06	233,272	7 752 980,58						233,272	7 752 980,58
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	233,272	36 157 153,19						233,272	36 157 153,19
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75						52,7	1 532 503,75
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96						56,7	6 065 255,96
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92						1,8972	377 528,92
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61						65,6757	6 677 033,61
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0362	т	16 120,26	3,796	629 927,11						3,796	629 927,11

22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40						2,3643	470 478,40
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46						54	7 146 142,46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3														
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77						4,368	420 176,77
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87						4,368	677 039,87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка														
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,18	47,6596	191 503,03						47,6596	191 503,03
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	32,47	571,9	160 812,68						571,9	160 812,68
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60						20,5652	98 175,60
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,99						781,5	275 042,99
Итого по смете:														
Итого:							396 110 903,19		14 192 893,71	14 192 893,71		14 192 893,71		381 918 009,48
Материалы:							340 676 111,56		12 794 119,00	12 794 119,00		12 794 119,00		327 881 992,56
Машины и механизмы:							17 344 787,22		522 027,00	522 027,00		522 027,00		16 822 760,22
ФОТ:							44 541 422,02		1 060 320,79	1 060 320,79		1 060 320,79		43 481 101,23
Накладные расходы:							41 426 144,54		986 098,33	986 098,33		986 098,33		40 440 046,21
Сметная прибыль:							27 586 838,97		657 398,89	657 398,89		657 398,89		26 929 440,08
Итого до начисления лимитированных затрат:							465 123 886,70		15 836 390,93	15 836 390,93		15 836 390,93		449 287 495,77
Всего:							209 481 174,53		5 067 912,28	5 067 912,28		5 067 912,28		204 413 262,25

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/Н
от 14.11.25г.) Шевчук К.А.

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КИГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н
от 14.11.25г.), Шевчук К.А.

Акт о компенсации затрат № 1
по договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025

г. Кингисепп

«19» декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025 № 25/3, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя проекта Шевчука Кирилла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 14.11.2025, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 1 от «18» декабря 2025 г. к Договору (далее – Соглашение № 1) обязан в полном объеме компенсировать затраты на содержание персонала и площадки, понесенные Подрядчиком согласно Расчету компенсации содержания персонала и площадки (Приложение № 2 к Соглашению №1).
2. Общая сумма затрат с «01» июля 2025 г. по «31» октября 2025 г. составила:
10 601 871,59 (Десять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 59 копеек), в том числе НДС 20% 1 766 978,60 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек);
3. К перечислению по настоящему Акту на расчетный счет Подрядчика следует:
10 601 871,59 (Десять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 59 копеек), в том числе НДС 20% 1 766 978,60 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек);
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Дата подписания:

«12» декабря 2025 г.

Заказчик

ООО «ЕТУ»

Руководитель проектного офиса

_____/ Е.В. Гуляев /

М.П.



Дата подписания:

«12» декабря 2025 г.

Подрядчик

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Руководитель проекта

_____/ К.А. Шевчук /

М.П.



Акт о компенсации затрат № 2
по договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025

г. Кингисепп

«02» февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025 № 25/3, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»)**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице руководителя проекта Шевчука Кирилла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 14.11.2025, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 1 от «18» декабря 2025 г. к Договору (далее – Соглашение № 1) обязан в полном объеме компенсировать затраты Подрядчика, связанные с продлением независимой банковской гарантии, в связи с переносом срока выполнения работ по причинам, зависящим от Заказчика.
2. Общая сумма затрат, подлежащих компенсации в соответствии с настоящим Актом, составляет:
669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
3. К перечислению по настоящему Акту на расчетный счет Подрядчика следует:
669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Дата подписания:

«___» _____ 20__ г.

Заказчик

ООО «ЕТУ»

Руководитель проектного офиса

Дата подписания:

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор



/ Е.В. Гуляев /

Зам. руководителя
проектного офиса
С.С. Дмитров



/ Ю.Ф. Кесслер /

25.12.2025

Поступ. в банк

25.12.2025

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

0401061

Платежное требование №

25.12.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	С АКЦЕПТОМ	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Шестьсот сорок девять тысяч двести тридцать три рубля 80 копеек		
ИНН 7709918820 Общество с ограниченной ответственностью "КиКГЕОСТРОЙ"	Сумма	649 233-80	
Платательщик	Сч. №	40702810812010584815	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)	БИК	044525360	
Банк плательщика	Сч. №	30101810445250000360	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)	БИК	044525360	
Банк получателя	Сч. №	30101810445250000360	
ИНН 7709918820 Расчеты по выданным банковским гарантиям с ООО "КиКГЕОСТРОЙ". БГ-3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 до 31.05.2026	Сч. №	47502810412000634815	
Получатель	Вид оп.		Очер. плат. 5
	Наз. пл.		Рез. поле
	Код		

Назначение платежа

Оплата комиссии по банковской гарантии № 3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 за период с 25.12.2025 по 31.05.2026 ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

Получено по системе УФЭБС

М.П.

Проведено
 Филиал "Корпоративный" ПАО
 "Совкомбанк"(Москва)
 БИК 044525360
 К/С 30101810445250000360
 2025-12-25 14:15:09



25.12.2025

Поступ. в банк

25.12.2025

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

0401061

Платежное требование №

25.12.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	С АКЦЕПТОМ	Срок для акцепта		
Сумма прописью		Двадцать тысяч рублей 00 копеек		
ИНН 7709918820 Общество с ограниченной ответственностью "КиКГЕОСТРОЙ"		Сумма	20 000-00	
		Сч. №	40702810812010584815	
Платательщик				
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)		БИК	044525360	
Банк плательщика		Сч. №	30101810445250000360	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)		БИК	044525360	
Банк получателя		Сч. №	30101810445250000360	
ИНН 7709918820 Расчеты по выданным банковским гарантиям с ООО "КиКГЕОСТРОЙ". БГ-3615/МС3-Г/25 от 25.12.2025 до 31.05.2026		Сч. №	47502810412000634815	
		Вид оп.		Очер. плат. 5
		Наз. пл.		
		Код		
Получатель			Рез. поле	

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

Получено по системе УФЭБС

М.П.

Проведено
 Филиал "Корпоративный" ПАО
 "Совкомбанк"(Москва)
 БИК 044525360
 К/С 30101810445250000360
 2025-12-25 14:15:09



Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	13.02.2026	20.12.2025	13.02.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		11 735 857,62	7 512 597,39	7 512 597,39
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		11 735 857,62	7 512 597,39	7 512 597,39
	из них:				
	СМР		10 394 769,13	6 680 066,88	6 680 066,88
	Материалы поставки Подрядчика		266 737,99	171 834,78	171 834,78
	Прочие		1 074 350,50	660 695,73	660 695,73
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		32 370 193,74	19 667 946,19	19 667 946,19

ИТОГО руб: 7 512 597,39

НДС 22% 1 652 771,43

Итого к оплате с НДС 9 165 368,82

Зачет аванса 30% 2 704 535,06

Гарантийное удержание 10% 916 536,88

Итого к оплате с НДС 5 544 296,88

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/Т08 от 15.01.26г.)

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"КиКГЕОСТРОЙ"

(должность)

М.П.

Зам. руководителя
проектного офиса
И.В. Туляев
(расшифровка подписи)

И.О.Ф. Кесслер/
(расшифровка подписи)

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
				0322005
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	46246315
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16673706
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
Объект	Конвейерная галерея №3	(наименование)	Договор подряда (контракт)	номер
				314-25/104
				дата
				22.05.2025 г.
			Дополнительное соглашение	номер
				1
				дата
				18.12.2025г.
			Дополнительное соглашение	номер
				2
				дата
				26.01.2026г.
			Вид операции	

АКТ за Февраль 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	13.02.2026	20.12.2025	13.02.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	34,2	664,69	228,64	369,83	59,72	393248,56	227550,09	146085,96	59434,04	13,133 449,15	2,4265 82,99
			Объем=93,95*1,04*0,35												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	34,2	17898,38				5300999				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	43,41	1154,86	406,11	601,8	81,75	869986,29	513012	301731,29	103273,56	20,9875 911,07	2,9555 128,3
			Объем=119,26*1,04*0,35												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	43,41	17898,38				6728548,73				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	35,08	1154,86	406,11	601,8	81,75	703043,52	414569,48	243831,69	83456,26	20,9875 736,24	2,9555 103,68
			Объем=96,37*1,04*0,35												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	35,08	17898,38				5437398,98				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	14,2	2203,66	1205,83	616,87	108,16	646294,61	498274,11	101173,09	44692,84	72,772 1033,16	4,393 62,38
			Объем=39*1,04*0,35												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,2	17898,38				2200999,59				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										22 280 519,28	1 653 405,68	792 822,03	290 856,70	3129,82	377,35
Накладные расходы										1 808 164,01					
Сметная прибыль										1 205 442,68					
Итого по акту:															
Строительные металлические конструкции										5 626 179,67				3129,82	377,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы для строительных работ										19 667 946,30					
Итого										25 294 125,97				3129,82	377,35
В том числе:															
Основная заработная плата										1 653 405,68					
Материалы										19 834 291,57					
Машины и механизмы										792 822,03					
в том числе заработная плата машинистов										290 856,70					
Накладные расходы										1 808 164,01					
Сметная прибыль										1 205 442,68					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19										-19 667 946,19					
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97										531 176,65					
Итого										6 157 356,43					
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033										6 360 549,19					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 152 048,20					
Итого с учетом доп. работ и затрат										7 512 597,39					
ВСЕГО по акту										7 512 597,39				3129,82	377,35
Материалы заказчика										19 667 946,19					

Сдал:

Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кесслер



Принял:

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ"
(по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

Зам. руководителя
проектного офиса
С.С. Дмитров

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисепский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД
по ОКПО

322006
46246315

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)
Дополнительное соглашение
Дополнительное соглашение

номер
дата
номер
дата
номер
дата

314-25/104
22.05.2025 г.
1
18.12.2025г.
2
26.01.2026г.

Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб.(без НДС)

Составил: Генеральный директор ООО "КикГЕОСТРОЙ" Ю. Ф. Кесслер

должность подпись расшифровка подписи



Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ										Остаток работ на Март 2026г.		
п.п.	поз. по смете							Декабрь 2025г.			Январь 2026г.			Февраль 2026г.			с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.			
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Раздел 1. Колонны																				
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	51,961	597 473,34	352,391	4 051 966,38
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85												9,256	55 271,85
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,92	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	51,961	8 053 953,48	361,647	56 055 274,44
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																				
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 580 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 986,29	1 574 272,36	78,552	1 574 272,36	598,072	11 986 050,28
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	78,552	12 175 557,70	598,072	92 701 142,54
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																				

6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкци й	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26			35,08	703 043,52	1 285 178,78	64,127	1 285 178,78	231,025	4 630 006,54
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	46 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15			35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	64,127	9 939 683,13	231,025	35 808 868,25
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикаль.																			
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкци й	2 203,66	284,856	12 964 852,00					14,2	646 294,61	646 294,61	14,2	646 294,61	270,656	12 318 557,39	
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,68					14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	14,2	2 200 999,59	270,656	41 951 672,09	
Раздел 5. Стеновой фахверк																			
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкци й	1 579,69	103,272	2 939 654,89											103,272	2 939 654,89
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТССЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92											1,03272	191 826,92
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98											103,272	16 007 156,98
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																			
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкци й	1 662,67	66,872	2 043 128,68											66,872	2 043 128,68
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05											66,872	10 365 158,05
Раздел 7. Настил																			
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, прокатной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкци й	1 713,08	233,272	7 752 980,58											233,272	7 752 980,58
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	233,272	36 157 153,19											233,272	36 157 153,19
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75											52,7	1 532 503,75
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96											56,7	6 065 255,96
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92											1,8972	377 528,92
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	5 770,64	65,6757	6 677 033,61											65,6757	6 677 033,61
21	21	Конструкции: стальные нащельники и детали обрамления	ТССЦ-201-0382	т	16 120,26	3,796	529 927,11											3,796	529 927,11
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40											2,3643	470 478,40
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46											54	7 146 142,46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																			
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоко нструкций	6 913,13	4,368	420 176,77											4,368	420 176,77
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87											4,368	677 039,87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																			
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашивае мой поверхност и	169,18	47,6596	191 503,03											47,6596	191 503,03
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	32,47	571,9	160 812,68											571,9	160 812,68
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашивае мой поверхност и	188,47	20,5652	98 175,60											20,5652	98 175,60
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,99											781,5	275 042,99
Итого по смете:																			
Итого:						396 110 903,19		14 192 893,71	14 192 893,71				22 280 519,28	36 473 412,99		36 473 412,99		359 637 490,20	
Материалы:						340 676 111,56		12 794 119,00	12 794 119,00				19 834 291,57	32 628 410,57		32 628 410,57		308 047 700,99	
Машины и механизмы:						17 344 787,22		522 027,00	522 027,00				792 822,03	1 314 849,03		1 314 849,03		16 029 938,19	
ФОТ:						44 541 422,02		1 060 320,79	1 060 320,79				1 944 262,38	3 004 583,17		3 004 583,17		41 536 838,85	
Накладные расходы:						41 426 144,54		986 098,33	986 098,33				1 808 164,01	2 794 262,34		2 794 262,34		38 631 882,20	
Сметная прибыль:						27 586 838,97		657 398,89	657 398,89				1 205 442,68	1 862 841,57		1 862 841,57		25 723 997,40	
Итого до начисления лимитированных затрат:						465 123 886,70		15 836 390,93	15 836 390,93				25 294 125,97	41 130 516,90		41 130 516,90		423 993 369,80	
Всего (без НДС):						174 567 645,44		4 223 260,23	4 223 260,23				7 512 597,39	11 735 857,62		11 735 857,62		162 831 787,82	

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
20.12.2025-13.02.2026

(период)

№2 от 13.02.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

[illegible]

Начальник складского
хозяйства
Буспина В.И.

Начальник складского
хозяйства
Суспина В.Н.

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	19.03.2026	14.02.2026	19.03.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		21 679 284,39	17 456 024,16	9 943 426,77
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		21 679 284,39	17 456 024,16	9 943 426,77
	из них:				
	СМР		19 340 973,65	15 626 271,40	8 946 204,52
	Материалы поставки Подрядчика		498 933,29	404 030,08	232 195,30
	Прочие		1 839 377,45	1 425 722,68	765 026,95
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		54 137 614,53	41 435 366,98	21 767 420,79
ИТОГО руб:					9 943 426,77
НДС 22%					2 187 553,89
Итого к оплате с НДС					12 130 980,66
Зачет аванса 30%					3 579 633,64
Гарантийное удержание 10%					1 213 098,07
Итого к оплате с НДС					7 338 248,95

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №23/108 от 15.01.2026 г.)

М.П. (должность)



/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П. (должность)



/Ю.Ф.Кесслер/

(расшифровка подписи)




Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
			0322005	
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО		
			46246315	
Подрядчик	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО		
			16673706	
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.			
Объект	Конвейерная галерея №3			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/104	
		дата	22.05.2025 г.	
Дополнительное соглашение		номер	1	
		дата	18.12.2025г.	
Дополнительное соглашение		номер	2	
		дата	26.01.2026г.	
		Вид операции		

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	13.02.2026	14.02.2026	19.03.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	42,75	664,69	228,64	369,83	69,72	491660,69	284437,61	182607,44	74292,66	13,133 561,44	2,4266 103,73
			Объем=41,105*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	41,105	17898,38				6371273,8				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	46,82	1154,86	406,11	601,8	81,75	938326,61	553310,81	325433,28	111386,04	20,9875 982,63	2,9556 138,38
			Объем=45,019*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	45,019	17898,38				6977943,69				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	22,535	1154,86	406,11	601,8	81,75	451627,3	266314,8	156634,75	53611,37	20,9875 472,95	2,9556 66,6
			Объем=21,668*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	21,668	17898,38				3358539,37				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	33,949	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1545144,78	1191261,1	241882,07	106850,51	72,772 2470,54	4,393 149,14
			Объем=32,643*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	32,643	17898,38				5059664,05				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										25 194 080,29	2 295 324,32	906 557,54	346 140,47	4487,56	457,85
Накладные расходы										2 456 562,25					
В том числе, справочно:															
93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)										2 456 562,25					
Сметная прибыль										1 637 708,17					
В том числе, справочно:															
62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)										1 637 708,17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по акту:															
Итого										29 288 350,71				4487,56	457,85
В том числе:															
Основная заработная плата										2 295 324,32					
Материалы										21 992 198,43					
Машины и механизмы										906 557,54					
в том числе заработная плата машинистов										346 140,47					
Накладные расходы										2 456 562,25					
Сметная прибыль										1 637 708,17					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -21767420,79										-21 767 420,79					
Зимнее удорожание 2,1% от 29288350,71										615 055,36					
Итого										8 135 985,28					
Индекс-дефлятор 8 135 985,28 * 1,033										8 404 472,79					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 538 953,98					
Итого с учетом доп. работ и затрат										9 943 426,77					
ВСЕГО по акту										9 943 426,77				4487,56	457,85
Материалы заказчика															
Итого										21 767 420,79					

Сдал:



М.П.

Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
(по доверенности №25/188 от 15.01.2018)



подпись

Ю.Ф.Кесслер

подпись

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006
			46246315
Подрядчик:	ООО «КинГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
наименование		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
		дата	26.01.2026г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Генеральный директор ООО "КинГЕОСТРОЙ" Ю.Ф.Косслер
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ														Остаток работ на Апрель 2026г.	
п.п.	поз. по смете							Декабрь 2025г.			Январь 2026г.		Февраль 2026г.			Март 2026г.			с декабря 2025г. по Март 2026г.				
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строитва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строитва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строитва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строитва, руб	количество	стоимость	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Раздел 1. Колонны																							
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и craneвых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,09	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	42,75	491 560,69	1 089 034,03	94,711	1 089 034,03	309,641	3 560 405,69
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и craneвых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	380,31	9,256	55 271,85														9,256	55 271,85	
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,82	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	41,105	6 371 273,80	14 425 227,28	93,066	14 425 227,28	320,542	49 684 000,64
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																							
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 986,29	1 574 272,36	46,82	938 326,61	2 512 598,97	125,372	2 512 598,97	551,252	11 047 723,67
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	45,019	6 977 943,69	19 153 501,39	123,571	19 153 501,39	553,053	85 723 198,85
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																							
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26				35,08	703 043,52	1 285 178,78	22,535	451 627,30	1 736 806,08	86,662	1 736 806,08	208,49	4 178 379,24
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	45 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15				35,08	5 437 398,08	9 939 683,13	21,668	3 358 539,37	13 298 222,50	85,795	13 298 222,50	209,357	32 450 328,88
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																							
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00							14,2	646 294,61	646 294,61	33,949	1 545 144,78	2 191 439,39	48,149	2 191 439,39	236,707	10 773 412,01

9	9	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,08							14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	32,843	5 059 664,05	7 260 663,64	46,843	7 260 663,64	238,013	36 892 008,04
Раздел 5. Стеновой факверк																							
10	10	Монтаж факверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89															103,272	2 939 654,89
11	11	Болты оборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСЦЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92															1,03272	191 826,92
12	12	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98															103,272	16 007 156,98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты																							
13	13	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68															66,872	2 043 128,68
14	14	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05															66,872	10 365 158,05
Раздел 7. Настил																							
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,08	233,272	7 752 980,58															233,272	7 752 980,58
16	16	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	233,272	36 157 153,19															233,272	36 157 153,19
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75															52,7	1 532 503,75
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96															56,7	6 065 255,96
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТСЦЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92															1,8972	377 528,92
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-005-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 577 033,61															65,6757	6 577 033,61
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТСЦЦ-201-0362	т	16 120,26	3,796	529 927,11															3,796	529 927,11
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТСЦЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40															2,3643	470 478,40
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46															54	7 146 142,46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																							
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77															4,368	420 176,77
25	25	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87															4,368	677 039,87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																							
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,18	47,6596	191 503,03															47,6596	191 503,03
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	32,47	571,9	160 812,68															571,9	160 812,68
28	28	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60															20,5652	98 175,60
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,09															781,5	275 042,09
Итого по смете:																							
Итого:							396 110 903,19			14 192 893,71	14 192 893,71				22 280 519,28	36 473 412,99		25 194 080,29	61 667 493,28		61 667 493,28		334 443 409,91
Материалы:							340 676 111,56			12 794 119,00	12 794 119,00				19 834 291,57	32 628 410,57		21 992 198,43	54 620 606,00		54 620 606,00		286 055 502,56
Машины и механизмы:							17 344 787,22			522 027,00	522 027,00				792 822,03	1 314 849,03		906 557,54	2 221 406,57		2 221 406,57		15 123 380,65
ФОТ:							44 541 422,02			1 060 320,79	1 060 320,79				1 944 262,36	3 004 583,17		2 641 464,79	5 646 047,96		5 646 047,96		38 895 374,06
Накладные расходы:							41 426 144,54			986 098,33	986 098,33				1 808 164,01	2 794 262,34		2 458 592,25	5 250 824,59		5 250 824,59		36 175 319,95
Сметная прибыль:							27 586 838,97			657 398,89	657 398,89				1 205 442,68	1 662 841,57		1 637 708,17	3 500 549,74		3 500 549,74		24 066 280,23
Итого до начисления лимитированных затрат:							465 123 886,70			15 836 390,93	15 836 390,93				25 294 125,97	41 130 516,90		29 288 350,71	70 418 867,61		70 418 867,61		394 705 019,09
Всего:							174 567 645,44			4 223 260,23	4 223 260,23				7 512 597,39	11 735 857,62		9 943 426,77	21 679 284,39		21 679 284,39		152 888 361,05

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
14.02.2026-19.03.2026

(период)

№3 от 19.03.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.



Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	из них:				
	СМР		26 314 386,89	22 599 684,64	6 973 413,24
	Материалы поставки Подрядчика		682 882,53	587 979,32	183 949,24
	Прочие		2 412 722,84	1 999 068,07	573 345,39
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		70 225 371,42	57 523 123,87	16 087 756,89

ИТОГО руб: 7 730 707,87

НДС 22% 1 700 755,73

Итого к оплате с НДС 9 431 463,60

Зачет аванса 30% 2 783 054,83

Гарантийное удержание 10% 943 146,36

Итого к оплате с НДС 5 705 262,41

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»

(по доверенности №25/108 от 15.01.2025 г.)

(должность)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО

«КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №5/н от 20.03.2025 г.)

(должность)

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

/К.А. Шевчук/

(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

(наименование, адрес)

Конвейерная галерея №3

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

46246315

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

314-25/104

дата

22.05.2025 г.

Дополнительное соглашение

номер

1

дата

18.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

26.01.2026г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	15,485	664,69	228,64	369,83	59,72	178054,2	103029,62	66144,47	26910,41	13,133 203,36	2,4265 37,57
			Объем=14,889*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,889	17898,38				2307794,57				0	0
			Объем=15,485/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	40,948	1154,86	406,11	601,8	81,75	820644,98	483916,51	284618,58	97416,39	20,9875 859,4	2,9555 121,02
			Объем=39,373*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	39,373	17898,38				6102813,85				0	0
			Объем=40,948/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	26,083	1154,86	406,11	601,8	81,75	522733,3	308244,46	181295,95	62052,16	20,9875 547,42	2,9555 77,09
			Объем=25,08*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	25,08	17898,38				3887399,27				0	0
			Объем=26,083/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	25,428	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1157322,5	892261,55	181171,09	80031,66	72,772 1850,45	4,393 111,71
			Объем=24,45*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	24,45	17898,38				3789749,29				0	0
			Объем=25,428/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										18 766 511,96	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Итого по акту:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 1, 4, 6, 8															
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)										2 678 754,98	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)										1 910 092,37					
Итого с накладными и см. прибылью										1 273 394,91					
Материалы для строительных работ:										5 862 242,26				3460,63	347,39
Итого Поз. 3, 5, 7, 9															
Итого										16 087 756,98					
В том числе:										21 949 999,24				3460,63	347,39
Основная заработная плата															
Материалы										1 787 452,14					
Машины и механизмы										16 265 829,73					
в том числе заработная плата машинистов										713 230,09					
Накладные расходы										266 410,62					
Сметная прибыль										1 910 092,37					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89										1 273 394,91					
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24										-16 087 756,89					
Итого										460 949,98					
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033										6 323 192,33					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										6 531 857,68					
Итого с учетом доп. работ и затрат										1 198 850,19					
ВСЕГО по акту										7 730 707,87					
Материалы заказчика										7 730 707,87				3460,63	347,39
Итого										16 087 756,89					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ"
(по доверенности №25/пс от 15.01.26г.)

Подпись

Подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188450, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКПД	322006
Подрядчик:	ООО «КИТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кп.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПД	46246315
Строитель:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала	по ОКПД	16673706
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	наименование, адрес		
	наименование		
	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104	
Дополнительное соглашение	дата	22.05.2025 г.	
Дополнительное соглашение	номер	1	
Дополнительное соглашение	дата	18.12.2025г.	
Дополнительное соглашение	номер	2	
Дополнительное соглашение	дата	26.01.2026г.	
	Вид операции		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2 1 3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИТЕОСТРОЙ" (по доверенности)
№ от 20.03.20г.)

К.А.Шемчук

п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2026г.		
								Декабрь 2025г.			Январь 2026г.		Февраль 2026г.			Март 2026г.		Апрель 2026г.			с декабря 2025г. по Апрель 2026г.		количество	стоимость		
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и хранилищ высотой: до 25 м с составным сечением массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,60	404,302	4 648 439,72	17,761	204 224,76	204 224,76				34,2	383 248,56	597 473,34	42,75	491 560,89	1 088 034,03	15,485	178 064,20	1 267 088,23	110,196	1 267 088,23	204,156	3 382 051,45
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и хранилищ высотой: до 25 м с цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	56 271,65																	9,256	56 271,65	
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 890,38	413,008	64 100 227,92	17,761	2 702 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 998,00	8 053 953,48	41,105	6 371 273,80	14 425 227,28	14,889	2 307 794,57	16 733 021,85	107,895	16 733 021,85	306,653	47 376 208,07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
4	4	Монтаж балок, решетчатых перекрытий, вентрилей и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	679,524	13 560 322,94	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	899 996,29	1 574 272,38	46,82	938 326,61	2 512 598,97	40,948	820 644,88	3 333 243,85	166,32	3 333 243,85	510,304	10 227 078,69
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 890,38	676,024	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 608,97				43,41	6 725 546,73	12 175 597,10	46,019	6 977 943,69	19 153 501,39	39,373	6 102 813,86	25 256 315,24	162,944	25 256 315,24	513,98	79 620 305,00
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																										
6	6	Монтаж балок, решетчатых перекрытий, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	206,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26				35,08	703 043,52	1 285 175,78	22,535	451 627,50	1 736 806,08	26,003	522 733,30	2 259 539,38	112,745	2 259 539,38	162,907	3 605 645,94
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 890,38	296,152	45 745 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15				35,08	5 437 398,98	9 039 683,13	21,660	3 356 539,37	13 296 222,50	25,08	3 887 398,27	17 185 621,77	110,875	17 185 621,77	164,277	28 562 929,61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																										
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, стальных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	204,556	12 964 852,00							14,2	648 294,61	648 294,61	33,949	1 545 144,78	2 191 438,39	25,426	1 157 322,50	3 348 761,89	73,577	3 348 761,89	211,279	9 616 090,11
9	9	Металлоконструкции 36.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 890,38	284,056	44 152 671,68							14,2	2 200 959,59	2 200 959,59	32,843	5 069 064,05	7 260 063,04	24,45	3 789 749,29	11 050 412,93	71,293	11 050 412,93	213,563	33 102 258,75
Раздел 5. Стеновой факхверк																										
10	10	Монтаж факхверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,80																	103,272	2 939 654,80	
11	11	Болты сборные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСОЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92																	1,03272	191 826,92	
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 890,38	103,272	16 007 156,98																	103,272	16 007 156,98	
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																										

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
20.03.2026-30.03.2026

(период)

№4 от 30.03.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисепский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.04.2026	31.03.2026	07.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		45 846 540,17	41 623 279,94	16 436 547,91
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		45 846 540,17	41 623 279,94	16 436 547,91
	из них:				
	СМР		41 175 719,05	37 461 016,80	14 861 332,16
	Материалы поставки Подрядчика		1 068 071,60	973 168,39	385 189,07
	Прочие		3 602 749,52	3 189 094,75	1 190 026,68
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		103 519 987,06	90 817 739,51	33 294 615,64

ИТОГО руб: 16 436 547,91

НДС 22% 3 616 040,54

Итого к оплате с НДС 20 052 588,45

Зачет аванса 30% 5 917 157,25

Гарантийное удержание 10% 2 005 258,85

Итого к оплате с НДС 12 130 172,35

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/08 от 15.01.26г.у.
(должность)

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
"20.03.26г.)
(должность)

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
	(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
	(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
	(наименование, адрес)
Объект	Конвейерная галерея №3
	(наименование)

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО
46246315

по ОКПО
16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 314-25/104

дата 22.05.2025 г.

Дополнительное соглашение номер 1

дата 18.12.2025г.

Дополнительное соглашение номер 2

дата 26.01.2026г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.04.2026	31.03.2026	07.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	24,862	664,69	228,64	369,83	59,72	286760,61	165363,06	106166,79	43188,74	13,133 326,38	2,4265 60,3
			Объем=23,896*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	4,93	360,31	113,31	185,18	28,11	29439,31	16266,46	10644,66	4032,24	6,5081 32,08	1,1426 6,63
			Объем=4,74*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
3	3 *	Накладная №4909726019 от 07.12.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	18,648	17898,38				2874939,46				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	3.1 *	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	10,088	19066,39				1666692,13				0 0	0 0
			Объем=23,896*4,74-18,548												
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
6	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	67,358	1154,86	406,11	601,8	81,75	1349931,74	796025,4	468187,42	160246,49	20,9875 1413,68	2,9555 199,08
			Объем=64,767*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	5.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	64,767	19072,07				10697184,96				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	41,164	1154,86	406,11	601,8	81,75	824973,87	486469,16	286119,94	97930,26	20,9875 863,93	2,9555 121,66
			Объем=39,581*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	39,581	19072,07				6537361,28				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	63,266	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2879470,07	2219986,69	450761,76	199122,35	72,772 4603,99	4,393 277,93
			Объем=60,833*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	9.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	60,833	19072,07				10047429,29				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
11	16	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	9,27	1713,08	783,44	826,99	133,53	308095,83	211337,76	88437,24	36019,71	44,8996 417,16	5,428 60,32
			Объем=8,913*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	16.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,913	19072,07				1472107,86				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
13	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,898	169,18	123,29	11,41	0,21	3608,29	3221,83	118,32	5,41	6,1065 5,48	0,0116 0,01
			Объем=89,8 / 100												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	26.1	УПД №6 от 30.03.2026 Аналог ТССЦ-113- 0021 18363,45/17895,55= 3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	10,8	32,47				3036,86				0 0	0 0
			Объем=0,0108*1000												
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										38 978 931,56	3 898 649,25	1 410 325,02	540 545,20	7662,69	714,93
Итого										45 859 360,23				7662,69	714,93
В том числе:															
Основная заработная плата										3 898 649,25					
Материалы										33 669 957,28					
Машины и механизмы										1 410 325,02					
в том числе заработная плата машинистов										540 545,20					
Накладные расходы										4 128 483,12					
Сметная прибыль										2 751 945,56					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33294615,64										-33 294 615,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зимнее удорожание 2,1% от 45859360,23										963 046,56					
Итого										13 527 791,15					
Индекс-дефлятор 13 527 791,15 * 1,033										13 974 208,26					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 570 675,55					
Итого										16 544 883,81					
Понижающий коэффициент										-108 335,90					
Итого с учетом доп. работ и затрат										16 436 547,91					
ВСЕГО по акту										16 436 547,91				7662,69	714,93
Материалы заказчика															
Итого										33 294 615,64					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)


Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/103 от 15.01.26г.)


подпись


подпись

К.А. Шевчук

Е. В. Гуляев

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322008 48246315
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673708
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	наименование		
	наименование		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	26.01.2026г.
	Вид операции		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ, 07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(дублирующая) 174 567,65 тыс. руб.

Руководитель проекта ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
(по доверенности №6/н от 20.03.2024 г.)
подпись: Шеняуска

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Наименование единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ														Остаток работ на Май 2026г.				
п.п.	поз. по смете							Декабрь 2025г.			Февраль 2026г.		Март 2026г.		Апрель 2026г.		с декабря 2025г. по Апрель 2026г.									
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб.	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м с осевого сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкций	664,69	404,352	4 648 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	669 614,89	1 267 088,23	24,852	285 760,61	1 552 848,64	135,048	1 552 848,64	269,304	3 096 590,88			
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м с осевого сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкций	360,31	9,256	55 271,85										4,93	29 439,31	29 439,31	4,93	29 439,31	4,326	25 832,54			
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 С5	Прайс	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 964,46	2 752 964,46	34,2	5 300 969,00	8 053 953,48	55,994	6 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,46	19 607 961,31	126,503	19 607 961,31					
4	3.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 065,39	64,923	10 719 194,85										10,088	1 665 592,13	1 665 592,13	10,088	1 665 592,13	54,835	9 053 602,72			
5	3.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 055,33	22,002	3 630 751,51															22,002	3 630 751,51			
6	3.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 072,07	200,18	33 062 554,78															200,18	33 062 554,78			
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
7	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкций	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07	43,41	869 986,29	1 574 272,36	87,788	1 758 971,59	3 333 243,95	67,356	1 349 931,74	4 663 175,69	233,678	4 663 175,69	442,946	8 877 148,95			
8	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 С5	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24					
9	5.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 072,07	516,68	85 337 000,73										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96	64,767	10 697 184,96	451,913	74 639 815,77			
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																										
10	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкций	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	35,08	703 043,52	1 285 178,78	48,618	974 360,60	2 259 539,38	41,164	824 973,87	3 084 513,25	153,909	3 084 513,25	141,243	2 830 672,07			

11	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,77	28,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 396,98	9 939 683,13	46,748	7 245 938,64	17 185 621,77		17 185 621,77	110,875	17 185 621,77			-0,01
12	7.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 072,07	184,277	30 435 949,68									39,581	6 537 361,28	6 537 361,28	39,581	6 537 361,28	144,656	23 898 588,40	
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																							
13	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, тупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкций	2 203,66	284,856	12 964 852,00				14,2	646 294,61	646 294,61	59,377	2 702 467,28	3 348 761,89	63,266	2 879 470,07	6 228 231,96	136,843	6 228 231,96	148,013	6 736 620,04
14	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	71,293	11 050 412,92				14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	57,093	8 849 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93	71,293	11 050 412,93		-0,01
15	9.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 072,07	213,563	35 272 946,28										60,833	10 047 429,29	10 047 429,29	60,833	10 047 429,29	152,73	25 225 516,99
Раздел 5. Стеновой фахверк																							
16	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкций	1 579,69	103,272	2 939 654,89														103,272	2 939 654,89	
17	10.1	Болты оборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	ТСОЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 626,92														1,03272	191 626,92	
18	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98														103,272	16 007 156,98	
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и шиты																							
19	13	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкций	1 662,67	66,872	2 043 128,68														66,872	2 043 128,68	
20	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05														66,872	10 365 158,05	
Раздел 7. Настил																							
21	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкций	1 713,08	233,272	7 752 980,58									9,27	308 095,83	308 095,83	9,27	308 095,83	224,002	7 444 884,75	
22	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	233,272	36 157 153,19														233,272	36 157 153,19	
23	16.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	19 072,07	233,272	36 528 166,05									8,913	1 472 107,86	1 472 107,86	8,913	1 472 107,86	224,359	37 056 059,19	
24	17	Монтаж кровельного покрытия из профилеового листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75														52,7	1 532 503,75	
25	17.1	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96														56,7	6 065 255,96	
26	17.2	Зинты самонарезающие для крепления профилеового настила и панелей к несущим конструкциям	ТСОЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92														1,8972	377 528,92	
27	20	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилеового листа при высоте здания до 30 м (ГОСТ на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61														65,6757	6 677 033,61	
28	20.1	Конструкции: стальные нащельников и деталей ограждения	ТСОЦ-201-0382	т	16 120,26	3,796	529 927,11														3,796	529 927,11	
29	20.2	Зинты самонарезающие для крепления профилеового настила и панелей к несущим конструкциям	ТСОЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40														2,3643	470 478,40	
30	20.3	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 148 142,46														54	7 148 142,46	
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																							
31	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77														4,368	420 176,77	
32	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87														4,368	677 039,87	
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																							
33	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,18	47,6596	191 503,03									0,898	3 606,29	3 606,29	0,898	3 606,29	46,7616	187 894,74	
34	26.1	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	32,47	571,9	180 812,68									10,8	3 036,85	3 036,85	10,8	3 036,85	561,1	157 775,83	
35	26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60														20,5652	98 175,60	
36	26.1	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,99														781,5	275 042,99	
Итого по смете:																							
Итого:						447 310 627,08			14 192 893,71	14 192 893,71		22 280 519,28	36 473 412,99		43 960 592,25	80 434 005,24		38 978 931,55	119 412 936,79	119 412 936,79		327 697 690,29	
Материалы:						391 879 835,45			12 794 119,00	12 794 119,00		19 834 291,57	32 628 410,57		38 258 028,16	70 886 438,73		33 669 957,28	104 556 396,01	104 556 396,01		287 319 439,44	
Машины и механизмы:						522 027,00			522 027,00	522 027,00		792 822,03	1 314 848,03		1 619 787,63	2 934 636,66		1 410 325,02	4 344 961,68	4 344 961,68		12 999 825,54	
ФОТ:						44 541 422,02			1 060 320,79	1 060 320,79		1 944 262,38	3 004 583,17		4 695 327,55	7 699 910,72		4 439 194,45	12 139 105,17	12 139 105,17		32 402 316,85	
Накладные расходы:						41 420 144,54			986 098,33	986 098,33		1 808 164,01	2 794 262,34		4 366 654,62	7 160 516,90		4 128 483,12	11 289 400,08	11 289 400,08		30 136 744,46	
Сметная прибыль:						27 595 835,97			657 396,89	657 396,89		1 205 442,68	1 862 841,57		2 911 103,08	4 773 944,65		2 751 945,56	7 525 890,21	7 525 890,21		20 060 948,76	
Итого до начисления лимитированных затрат:						616 323 610,89			15 836 390,83	15 836 390,83		25 294 125,97	41 130 516,90		61 238 349,95	92 368 866,85		46 859 360,23	138 228 227,08	138 228 227,08		378 095 383,51	
Всего:						174 567 645,44			4 223 260,23	4 223 260,23		7 512 697,39	11 735 867,62		17 674 134,64	29 409 982,26		16 436 547,91	45 846 540,17	45 846 540,17		128 721 105,27	

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
31.03.2026-07.04.2026

(период)

№5 от 07.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	15.04.2026	08.04.2026	15.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		60 905 524,80	56 682 264,57	15 058 984,63
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		60 905 524,80	56 682 264,57	15 058 984,63
	из них:				
	СМР		54 806 226,28	51 091 524,03	13 630 507,23
	Материалы поставки Подрядчика		1 403 736,37	1 308 833,16	335 664,77
	Прочие		4 695 562,15	4 281 907,38	1 092 812,63
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		133 939 983,62	121 237 736,07	30 419 996,56

ИТОГО руб: 15 058 984,63

НДС 22% 3 312 976,62

Итого к оплате с НДС 18 371 961,25

Зачет аванса 30% 5 421 234,47

Гарантийное удержание 10% 1 837 196,13

Итого к оплате с НДС 11 113 530,65

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.

(подпись)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО «КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

М.П.

(подпись)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
 (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
 (наименование, адрес)
 Конвейерная галерея №3
 (наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	15.04.2026	08.04.2026	15.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	39,529	664,69	228,64	369,83	59,72	454524,04	263006,65	168848,88	68694,98	13,133 519,13	2,4265 95,92
			Объем=38,009*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.2 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	38,009	19072,07				6277723,27				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										6 732 247,31	263 006,65	168 848,88	68 694,98	519,13	95,92
Накладные расходы										308 482,52					
Сметная прибыль										205 655,01					
Итого по разделу 1 Колонны															
Материалы заказчика										7 246 384,84				519,13	95,92
										6 277 723,42					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	47,67	1154,86	406,11	601,8	81,75	955361,59	563355,96	331341,41	113408,21	20,9875 1000,47	2,9555 140,89
			Объем=45,837*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5.2 *	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	45,837	19065,39				7567976,44				0 0	0 0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										8 523 338,03	563 355,96	331 341,41	113 408,21	1000,47	140,89
Накладные расходы										629 390,68					
Сметная прибыль										419 593,79					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										9 572 322,50				1000,47	140,89
Материалы заказчика										7 567 976,56					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	31,79	1154,86	406,11	601,8	81,75	637108,14	375688,82	220963,78	75629,26	20,9875 667,19	2,9555 93,96
			Объем=30,567*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,655	19072,07				1429495,51				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.2 *	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,998	19065,39				1485626,28				0 0	0 0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.3 *	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	12,914	19055,33				2131057,4				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										5 683 287,33	375 688,82	220 963,78	75 629,26	667,19	93,96
Накладные расходы										419 725,81					
Сметная прибыль										279 817,21					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										6 382 830,35				667,19	93,96
Материалы заказчика										5 046 179,29					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	56,16	2203,66	1205,83	616,87	106,16	2556049,68	1970639	400132,46	176757,04	72,772 4086,88	4,393 246,71
			Объем=54*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	9.2 *	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	0,259	19055,33				42739,96				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	9.3 *	Накладная №490148963 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,829	19055,33				1456954,14				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	9.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	44,912	19019,11				7397253,08				0 0	0 0
			Объем=54-0,259-8,829												
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										11 452 996,86	1 970 639,00	400 132,46	176 757,04	4086,88	246,71
Накладные расходы										1 997 078,32					
Сметная прибыль										1 331 385,54					
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертикал.										14 781 460,72				4086,88	246,71
Материалы заказчика										8 896 947,09					
Раздел 7. Настил															
13	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	16,614	1713,08	783,44	825,99	133,53	552179,52	378766,49	158500,15	64555,71	44,9995 747,62	5,428 90,18
			Объем=15,975*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	16.1 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	15,975	19019,11				2631170,24				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										3 183 349,76	378 766,49	158 500,15	64 555,71	747,62	90,18
Накладные расходы										412 289,65					
Сметная прибыль										274 859,76					
Итого по разделу 7 Настил										3 870 499,17				747,62	90,18
Материалы заказчика										2 631 170,20					
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
15	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,304	169,18	123,29	11,41	0,21	1221,52	1090,69	40,06	1,83	6,1065 1,86	0,0115 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	27	УПД №8 от 02.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	3,653	32,47				1027,19				0 0	0 0
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 248,71	1 090,69	40,06	1,83	1,86	
Накладные расходы										1 026,97					
Сметная прибыль										557,19					
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка										3 832,87				1,86	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										35 577 468,00	3 552 547,61	1 279 826,74	499 047,03	7023,15	667,66
Итого по акту:															
Итого										41 857 330,44				7023,15	667,66
В том числе:															
Основная заработная плата										3 552 547,61					
Материалы										30 745 093,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Машины и механизмы										1 279 826,74					
в том числе заработная плата машинистов										499 047,03					
Накладные расходы										3 767 993,94					
Сметная прибыль										2 511 868,50					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56										-30 419 996,56					
Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44										879 003,94					
Итого										12 316 337,82					
Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033										12 722 776,97					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 343 409,30					
Итого										15 066 186,27					
Понижающий коэффициент										-7 201,84					
Итого с учетом доп. работ и затрат										15 058 984,63					
ВСЕГО по акту										15 058 984,63					
Материалы заказчика														7023,15	667,66
Итого										30 419 996,56					

Сдал:



Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

К.А. Шевчук

подпись

Е. В. Гуляев

подпись

Унифицированная форма № КС-8а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006 46246315
Подрядчик:	ООО "К&КГЕОСТРОЙ", 105004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, к. 59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16573706
Строитель:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	наименование, адрес		
	наименование		
	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер		314.25/104
	дата		22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение	номер		1
	дата		18.12.2025 г.
Дополнительное соглашение	номер		2
	дата		26.01.2026 г.
	Вид операции		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряд) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности
№001 от 20.03.2025 г.)

Должность

Подпись

К.А.Шенюк

Номер п.п.		п.п. по смет- е	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единой расценки	Единица измери- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (догово- рная) стои- мость, руб	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2025г.		
									Данная 2025г.			Февраль 2025г.			Март 2025г.			Апрель-1 2025г.			Апрель-2 2025г.			с декабря 2025г. по Апрель 2025г.			
									количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб	количество			стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Раздел 1. Колонны																											
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и crane-овых стоек высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР99-03-002-05	1 т конструкция	664,08	454,352	4 649 436,72	17,761	204 224,76	204 224,76	34,2	563 248,56	567 473,34	56,236	669 614,60	1 267 008,23	24,802	265 760,61	1 552 848,84	39,529	454 624,04	2 007 372,60	174,577	2 007 372,60	220,775	2 642 006,84	
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и crane-овых стоек высотой до 25 м цельносоединенных массой до 5,0 т	ТЕР99-03-002-03	1 т конструкция	360,31	6,256	95 271,05										4,93	29 439,31	29 439,31			29 439,31	4,63	29 439,31	4,326	25 832,54	
3	3	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Накладная №4809729019 от 07.12.2025	т	17 898,38	128,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	34,2	5 300 960,00	8 053 953,48	56,984	6 676 080,37	16 735 021,83	18,548	2 874 939,46	19 607 961,31			19 607 961,31	128,503	19 607 961,31			
4	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4801241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 665 592,13										10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13			
5	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4801233022 от 16.02.2026	т	19 072,07	36,009	6 277 723,27													36,009	6 277 723,27	6 277 723,27	36,009	6 277 723,27			
6	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 598,38	239,008	37 046 233,02																			239,008	37 046 233,02
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																											
7	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР99-03-002-12	1 т конструкция	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 256,07	704 256,07	43,41	869 566,26	1 574 272,36	67,768	1 758 971,56	3 333 243,06	67,358	1 348 031,74	4 683 175,08	47,67	855 361,59	5 538 537,26	281,348	5 538 537,26	385,376	7 921 765,36	
8	5	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,844	25 256 315,24	35,142	5 447 006,97	5 447 006,97	43,41	8 728 548,73	12 175 567,70	84,362	13 080 757,54	25 256 315,24		25 256 315,24			25 256 315,24	162,844	25 256 315,24				
9	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4801233022 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96			
10	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4801241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44												45,837	7 567 976,44	7 567 976,44	45,837	7 567 976,44				
11	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	403,076	62 476 768,23																			403,076	62 476 768,23
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																											
12	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР99-03-002-12	1 т конструкция	1 154,86	295,152	5 915 185,32	39,047	563 135,36	563 135,36	35,08	702 043,62	1 285 178,78	48,010	874 560,50	2 258 536,36	41,194	824 973,67	3 084 513,25	31,79	637 108,14	3 721 621,39	185,609	3 721 621,39	109,453	2 183 583,93	
13	7	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,77	20,047	4 502 384,15	4 502 384,15	35,08	5 437 396,08	9 930 680,13	48,748	7 245 058,64	17 185 621,77						17 185 621,77	110,875	17 185 621,77		-0,01	

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
08.04.2026-15.04.2026

(период)

№6 от 15.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Подрядчик

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		74 798 461,15	70 575 200,92	13 892 936,35
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		74 798 461,15	70 575 200,92	13 892 936,35
	из них:				
	<i>СМР</i>		67 347 873,84	63 633 171,59	12 541 647,56
	<i>Материалы поставки Подрядчика</i>		1 723 655,02	1 628 751,81	319 918,65
	<i>Прочие</i>		5 726 932,29	5 313 277,52	1 031 370,14
	<i>Материалы поставки Заказчика (справочно)</i>		162 912 502,84	150 210 255,29	28 972 519,22

ИТОГО руб:	13 892 936,35
НДС 22%	3 056 446,00
Итого к оплате с НДС	16 949 382,35
Зачет аванса 30%	5 001 457,09
Гарантийное удержание 10%	1 694 938,24
Итого к оплате с НДС	10 252 987,02

Заказчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
Руководитель Проектного офиса ООО «КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)
М.П. (подпись)

Подрядчик: ООО «ЕТУ»
Руководитель проекта ООО «КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №6 от 20.03.26г.)
М.П. (подпись)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО	46246315
Подрядчик	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.		
Объект	Конвейерная галерея №3		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
		дата	26.01.2026г.
		Вид операции	

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед / всего)	Т/з мех. (на ед / всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	29,301	664,69	228,64	369,83	59,72	336917,41	194954,53	125159,78	50920,38	13,133 384,81	2,4265 71,1
			Объем=28,174*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	28,174	19019,11				4640412,55				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										4 977 329,96	194 954,53	125 159,78	50 920,38	384,81	71,1
Накладные расходы										228 663,67					
Сметная прибыль										152 442,44					
Итого по разделу 1 Колонны										5 358 436,07				384,81	71,1
Материалы заказчика										4 640 412,48					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	57,396	1154,86	406,11	601,8	81,75	1150281,81	678296,18	398944,23	136546,63	20,9875 1204,6	2,9555 169,63
			Объем=55,188*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	55,188	19019,11				9089766,73				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										10 240 048,54	678 296,18	398 944,23	136 546,63	1204,6	169,63
Накладные расходы										757 803,81					
Сметная прибыль										505 202,54					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										11 503 054,89				1204,6	169,63
Материалы заказчика										9 089 766,58					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	38,791	1154,86	406,11	601,8	81,75	777416,22	458425,45	269625,85	92284,83	20,9875 814,13	2,9555 114,65
			Объем=37,299*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	37,299	19019,11				6143350,17				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										6 920 766,39	458 425,45	269 625,85	92 284,83	814,13	114,65
Накладные расходы										512 160,56					
Сметная прибыль										341 440,37					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										7 774 367,32				814,13	114,65
Материалы заказчика										6 143 350,07					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	49,36	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2246556,49	1732028,86	351683,38	155354,84	72,772 3592,03	4,393 216,84
			Объем=47,462*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	47,462	19019,11				7817252,09				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										10 063 808,58	1 732 028,86	351 683,38	155 354,84	3592,03	216,84
Накладные расходы										1 755 266,84					
Сметная прибыль										1 170 177,89					
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертикал.										12 989 253,31				3592,03	216,84
Материалы заказчика										7 817 251,97					
Раздел 7. Настил															
9	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	8,093	1713,08	783,44	825,99	133,53	268977,3	184504,47	77208,48	31446,33	44,9995 364,18	5,428 43,93
			Объем=7,782*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	16.1 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	7,782	19019,11				1281738,14				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1 550 715,44	184 504,47	77 208,48	31 446,33	364,18	43,93
Накладные расходы										200 834,24					
Сметная прибыль										133 889,50					
Итого по разделу 7 Настил										1 885 439,18				364,18	43,93
Материалы заказчика										1 281 738,12					
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
11	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162	169,18	123,29	11,41	0,21	650,94	581,22	21,35	0,98	6,1065 0,99	0,0115 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	27	"УПД №9 от 06.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3 %	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,948	32,47				547,76				0 0	0 0
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1 198,70	581,22	21,35	0,98	0,99	
Накладные расходы										547,27					
Сметная прибыль										296,92					
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка										2 042,89				0,99	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										33 753 867,61	3 248 790,71	1 222 643,07	466 553,99	6360,74	616,15
Накладные расходы										3 455 276,40					
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93% ФОТ (от 3714762,5) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)										3 454 729,13					
94% ФОТ (от 582,2) (Поз. 26)										547,27					
Сметная прибыль										2 303 449,67					
В том числе, справочно:															
51% ФОТ (от 582,2) (Поз. 26)										296,92					
62% ФОТ (от 3714762,5) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)										2 303 152,75					
Итого по акту:															
Итого										39 512 593,68				6360,74	616,15
В том числе:															
Основная заработная плата										3 248 790,71					
Материалы										29 282 433,83					
Машины и механизмы										1 222 643,07					
в том числе заработная плата машинистов										466 553,99					
Накладные расходы										3 455 276,40					
Сметная прибыль										2 303 449,67					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -28972519,22										-28 972 519,22					
Зимнее удорожание 2,1% от 39512593,68										829 764,47					
Итого										11 369 838,93					
Индекс-дефлятор 11 369 838,93 * 1,033										11 745 043,61					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 157 582,87					
Итого										13 902 626,48					
Понижающий коэффициент										-9 690,13					
ВСЕГО по акту										13 892 936,35				6360,74	616,15
Материалы заказчика															
Итого										28 972 519,22					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
16.04.2026-22.04.2026

(период)

№7 от 22.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.2016 г.), К.А.Шевчук

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №5/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006 46246315
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик:	ООО «КМКГЕОСТРОЙ» 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673708
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект	наименование, адрес		
	Конвейерная галерея №3		
	наименование	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
Дополнительное соглашение		дата	22.05.2025 г.
		номер	1
Дополнительное соглашение		дата	18.12.2025г.
		номер	2
		дата	26.01.2026г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составит:

Руководитель проекта ООО «КМКГЕОСТРОЙ» (по доверенности)
Мельниченко 20.03.26 г.

должность

подпись



А.П.Мельниченко

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб.	Копи- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб.	Выполнено работ														Остаток работ на Май 2026г				
п.п	поз по смете							Декабрь 2025г			Февраль 2026г			Март 2026г			Апрель 2026г (акт №5.6)			Апрель 2026г (акт №7)				с Декабря 2025г. по Апрель 2026г		
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб.	количество	стоимость			стоимость фактически выполненных работ с начала строи- ва, руб.	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и кровельных эстакад высотой до 25 м с составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002- 05	1 т конструкци й	864,09	404,352	4 049 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	860 614,89	1 267 088,73	64,381	740 284,05	7 007 372,88	29,301	336 917,41	2 344 290,29	203,878	2 344 290,29	206 474	2 305 149,43
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и кровельных эстакад высотой до 25 м с цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002- 03	1 т конструкци й	360,31	9,256	55 271,85										4,93	29 439,31	29 439,31			29 439,31	4,93	29 439,31	4,320	25 832,54
3	3	Металлоконструкции 30.00.00.000.СБ	Накладная №4509/20019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	34,2	5 300 696,00	8 053 953,48	55,994	8 679 098,37	16 733 021,85	18,548	2 874 030,46	19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31		
4	3.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4501241846 от 16.02.2026	т	19 085,39	10,088	1 905 592,13										10,088	1 905 592,13	1 905 592,13			1 905 592,13	10,088	1 905 592,13		
5	3.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4501233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27										38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27		
6	3.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4502988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	28,174	4 640 412,55													28,174	4 640 412,55	4 640 412,55	28,174	4 640 412,55		
7	3.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Проект	т	17 898,38	210,834	32 679 263,84																	210,834	32 679 263,84	
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
8	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002- 12	1 т конструкци й	1 154,80	670,624	13 566 322,04	35,142	704 280,07	704 280,07	43,41	609 980,29	1 574 272,30	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	115,028	2 305 293,33	5 638 537,28	57,300	1 150 281,81	6 788 819,09	338,744	6 788 819,09	337,88	6 771 503,50
9	5	Металлоконструкции 30.00.00.000.СБ	Проект	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 068,97	5 447 068,97	43,41	6 728 548,73	12 175 567,70	84,392	13 080 757,34	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24		
10	5.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4501233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	16 697 184,96										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	16 697 184,96		
11	5.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4501241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44										45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44		

12	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2020	т.	19 019,11	55,188	9 089 700,73												55,188	9 089 700,73	9 089 700,73	55,188	9 089 700,73				
13	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Прайс	т.	17 898,38	347,888	53 922 629,84																	347,888	53 922 629,84		
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																											
14	6	Монтаж балок, дачной перекрытия покрытия и под установку оборудования многостояных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР99-03-002-12	1 т конструкция	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,20	582 135,20	35,08	703 043,52	1 285 178,78	48,618	974 380,00	2 259 520,38	72,954	1 467 082,01	3 721 621,39	38,791	777 410,22	4 499 037,61	274,40	4 409 037,61	70,602	1 410 147,71	
15	7	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т.	17 898,38	110,875	17 185 621,77	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	40,748	7 245 938,04	17 185 621,77			17 185 621,77			17 185 621,77	110,875	17 185 621,77		-0,01	
16	7.1	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2020	т.	19 072,07	48,236	7 900 856,79										48,236	7 900 856,79	7 900 856,79			7 900 856,79	48,236	7 900 856,79			
17	7.2	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901241840 от 16.02.2020	т.	19 065,39	8,968	1 485 626,28										8,968	1 485 626,28	1 485 626,28			1 485 626,28	8,968	1 485 626,28			
18	7.3	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2020	т.	19 055,33	12,914	2 131 057,40										12,914	2 131 057,40	2 131 057,40			2 131 057,40	12,914	2 131 057,40			
19	7.4	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2020	т.	19 019,11	37,209	6 143 350,17												37,209	6 143 350,17	6 143 350,17	37,209	6 143 350,17				
20	7.5	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Прайс	т.	17 898,38	70,83	11 908 047,70																	70,83	11 908 047,70		
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.																											
21	8	Монтаж связей и распорок из одностенных и двустенных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР99-03-014-01	1 т конструкция	2 203,00	284,858	12 964 852,00				14,2	640 294,01	640 294,01	50,377	2 702 487,28	3 348 781,80	110,426	5 435 510,75	8 784 281,64	49,38	2 746 556,49	11 030 838,13	242,363	11 030 838,13	42,403	1 904 013,87	
22	8	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т.	17 898,38	71,293	11 050 412,92				14,2	2 200 869,59	2 200 969,59	57,093	6 849 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93			11 050 412,93	71,293	11 050 412,93		-0,01	
23	8.1	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2020	т.	19 072,07	80,833	10 047 429,29										80,833	10 047 429,29	10 047 429,29			10 047 429,29	80,833	10 047 429,29			
24	8.2	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2020	т.	19 055,33	0,259	42 739,96										0,259	42 739,96	42 739,96			42 739,96	0,259	42 739,96			
25	8.3	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №490148843 от 19.02.2020	т.	19 055,33	8,829	1 456 954,14										8,829	1 456 954,14	1 456 954,14			1 456 954,14	8,829	1 456 954,14			
26	8.4	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2020	т.	19 019,11	62,374	15 214 505,17										44,912	7 307 253,08	7 307 253,08	47,402	7 817 252,00	15 214 505,17	62,374	15 214 505,17			
27	8.5	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Прайс	т.	17 898,38	51,208	7 940 538,50																	51,208	7 940 538,50		
Раздел 5. Стеновой факхверк																											
28	10	Монтаж факхверка	ТЕР99-04-008-01	1 т конструкция	1 579,69	103,272	2 939 654,89																	103,272	2 939 654,89		
29	11	Болты оборонные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	ТССЦ-110-0009	т.	21 449,10	1,03272	191 829,92																	1,03272	191 829,92		
30	12	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т.	17 898,38	103,272	16 007 156,98																	103,272	16 007 156,98		
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																											
31	13	Монтаж лестниц прямолынейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР99-03-029-01	1 т конструкция	1 962,67	86,872	2 043 128,08																	86,872	2 043 128,08		
32	14	Металлоконструкция 30.00.00.000 СБ	Прайс	т.	17 898,38	86,872	10 365 158,05																	86,872	10 365 158,05		
Раздел 7. Настил																											
33	15	Монтаж площадки с настилом и ограждением из листов, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР99-03-030-01	1 т конструкция	1 713,08	233,272	7 752 980,58										25,884	800 275,35	800 275,35	8,093	268 977,30	1 129 252,95	33,877	1 129 252,95	198,295	6 923 727,93	
34	16	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2020	т.	19 072,07	6,913	1 472 107,86										8,913	1 472 107,86	1 472 107,86			1 472 107,86	8,913	1 472 107,86			
35	16.1	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2020	т.	19 019,11	23,795	3 919 167,20										15,975	2 631 170,24	2 631 170,24	7,782	1 281 738,14	3 912 908,38	23,757	3 912 908,38	0,038	6 258,87	
36	16.2	Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-КМ	Прайс	т.	17 898,38	200,504	31 087 414,14																	200,504	31 087 414,14		
37	17	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР99-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75																	52,7	1 532 503,75		
38	18	Профиль НС7-750-0.8	Прайс	т.	12 352,31	56,7	6 065 255,96																	56,7	6 065 255,96		
39	19	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т.	22 978,37	1,8972	377 528,92																	1,8972	377 528,92		
40	20	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подшивку)	ТЕР99-04-006-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61																	65,6757	6 677 033,61		
41	21	Конструкции стальные нащельников и деталей ограждения	ТССЦ-201-0382	т.	16 120,20	3,790	529 927,11																	3,790	529 927,11		
42	22	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т.	22 978,37	2,3643	470 478,40																	2,3643	470 478,40		
43	23	Профиль НС35-1000-0.7	Прайс	т.	15 281,20	54	7 140 142,40																	54	7 140 142,40		

Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																									
44	24	Монтаж металлоконструкций под технологическое оборудование	ТЕР59-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77															4,368	420 176,77		
45	25	Металлоконструкции 30 00 00 000 СБ	Пракс	т	17 898,38	4,368	677 039,87															4,368	677 039,87		
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																									
40	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности и	169,18	47,8590	191 503,03								1,202	4 829,81	4 829,81	0,162	850,94	5 480,75	1,304	5 480,75	46,2956	186 022,28	
47	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	ТУПД Мет от 08.04.2020	кг	32,47	5,71 9	180 812,68								14,453	4 064,04	4 064,04	1,948	547,76	4 611,80	16,401	4 611,80	555,499	156 260,88	
48	28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К-2	ТЕР13-03-004-28	100 м2 окрашиваемой поверхности и	188,47	20,5652	98 175,00																20,5652	98 175,00	
49	29	Эмаль ПФ-115 серая	Пракс	кг	40,04	781,5	275 042,00																781,5	275 042,00	
Итого по смете:																									
Итого:							401 529 854,43		14 102 803,71	14 102 803,71		22 280 519,26	36 473 412,99		43 960 592,25	80 434 005,24		74 556 369,55	154 900 404,79		33 753 867,01	188 744 272,40		188 744 272,40	212 785 562,03
Материалы:							346 095 062,80		12 794 119,00	12 794 119,00		19 834 291,57	32 628 410,57		38 258 028,16	70 886 438,73		64 415 050,93	135 301 489,06		29 282 433,83	104 583 023,49		104 583 023,49	181 511 120,31
Машины и механизмы:							17 344 787,22		522 027,00	522 027,00		792 622,03	1 314 849,03		1 619 787,83	2 934 630,06		2 890 151,76	5 624 788,42		1 222 643,07	6 847 431,49		6 847 431,49	10 487 355,73
ФОТ:							44 541 422,02		1 000 320,79	1 000 320,79		1 944 262,38	3 004 583,17		4 095 327,55	7 099 910,72		8 490 780,09	16 190 099,81		3 715 344,70	19 906 044,51		19 906 044,51	24 030 377,51
Накладные расходы:							41 426 144,54		980 098,33	980 098,33		1 808 164,01	2 794 262,34		4 366 854,82	7 180 916,00		7 896 477,06	15 057 394,02		3 455 276,40	18 512 670,42		18 512 670,42	22 913 474,12
Сметная прибыль:							27 586 836,97		657 398,89	657 398,89		1 205 442,08	1 862 841,57		2 911 103,08	4 773 944,85		5 263 814,06	10 037 758,71		2 300 449,07	12 341 208,38		12 341 208,38	15 745 030,56
Итого до начисления лимитированных затрат:							470 542 837,94		15 836 390,93	15 836 390,93		26 294 125,97	41 130 516,90		61 238 549,95	92 368 866,85		87 716 690,87	180 085 567,82		38 512 593,68	219 598 151,26		219 598 151,26	260 944 686,74
Всего:							174 567 645,44		4 223 260,23	4 223 260,23		7 612 997,39	11 735 897,62		17 674 134,64	29 409 992,26		31 495 632,54	60 905 524,80		13 892 936,35	74 798 461,15		74 798 461,15	99 769 201,53

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КАКТЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	29.04.2026	23.04.2026	29.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		86 500 865,08	82 277 604,85	11 702 403,93
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		86 500 865,08	82 277 604,85	11 702 403,93
	из них:				
	СМР		77 690 108,81	73 975 406,56	10 342 234,97
	Материалы поставки Подрядчика		1 996 714,77	1 901 811,56	273 059,75
	Прочие		6 814 041,50	6 400 386,73	1 087 109,21
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		195 837 303,73	183 135 056,18	32 924 800,89
ИТОГО руб:					11 702 403,93
НДС 22%					2 574 528,86
Итого к оплате с НДС					14 276 932,79
Зачет аванса 30%					4 212 865,41
Гарантийное удержание 10%					1 427 693,28
Итого к оплате с НДС					8 636 374,10

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)
(должность)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО «КАКТЕОСТРОЙ» (по доверенности №6/н от 20.04.2025г.)
(должность)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	
(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	
(наименование, адрес)	
Конвейерная галерея №3	
(наименование)	

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Код	
0322005	
46246315	
16673706	
номер	314-25/104
	22.05.2025 г.
номер	1
	18.12.2025г.
номер	2
	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	29.04.2026	23.04.2026	29.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед. / всего)	Т/з мех. (на ед. / всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-06	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	20,912	664,69	228,64	369,83	69,72	240 466,54	139 138,23	89 326,01	36 341,66	13,133 274,64	2,4266 60,74
			Объем=20,108*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	3,612	360,31	113,31	186,18	28,11	21 668,92	11 909,68	7 726,64	2 954,26	6,6081 23,61	1,1426 4,13
			Объем=3,473*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	23,681	19 019,11				3 883 920,22				0 0	0 0
			Объем=20,108*3,473												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкц ий	129,414	1 164,86	406,11	601,80	81,75	2 593 606,29	1 629 392,66	899 622,06	307 879,38	20,9875 2716,08	2,9666 382,48
			Объем=124,437*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	59,84	19 019,11				9 855 976,68				0 0	0 0
			Объем=												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	5.4 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	64,597	19 017,36				10 638 496,14				0 0	0 0
			Объем=												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкц ий	25,996	1 164,86	406,11	601,80	81,76	620 989,72	307 216,31	180 691,24	61 846,18	20,9875 645,69	2,9666 76,83
			Объем=24,996*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.6 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	24,996	19 017,36				4 116 597,61				0 0	0 0
			Объем=												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 5. Стеновой фахверк															
9	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка	1 т конструкц ий	24,34	1 679,69	621,61	720,23	82,49	692 842,20	440 208,97	202 477,08	58 426,82	32,691 793,26	3,3466 81,46
			Объем=23,404*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	11.1 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24-6G*80,109. СТЗБ ГОСТ7798-70	кг	10,36	68,71				6 164,60				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	11.2 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013	кг	32,69	68,68				19 383,62				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	11.3 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*90 10.9 ОЦИНК DIN933	кг	2,42	48,99				1 026,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
13	11.4 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*65 ГОСТР52644-06	кг	78,6	72,19				49 138,00				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	11.5 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Гайка М24.10 ГОСТ ISO4032-2014	кг	63,26	93,04				50 970,25				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
15	11.6 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Шайба М24 А4 DIN126	кг	36,77	160,26				46 642,67				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	12 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	23,404	19 017,36				3 864 410,63				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
17	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	2,022	1 662,67	663,73	896,29	169,36	61 777,82	39 054,24	20 908,61	9 376,61	37,2266 76,27	6,486 13,11
			Объем=1,944*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	14 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	1,944	19 017,36				320 167,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
19	16	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	0,618	1 713,08	783,44	826,99	133,53	17 216,14	11 809,38	4 941,80	2 012,76	44,9995 23,31	5,428 2,81
			Объем=0,496*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
20	16.2 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	0,498	19 017,36				82 016,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
21	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,124	169,18	123,29	11,41	0,21	498,26	444,89	16,34	0,76	6,1065 0,76	0,0116 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
22	27	УПД №10 от 22.04.2026г. Аналог ТССЦ-113- 0021 18353,45/17895,66=3 %	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,493	32,47				419,82				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										37 074 176,11	2 479 174,36	1 406 608,68	478 837,30	4462,42	611,56
Итого по акту:															
Итого:										41 659 048,62				4462,42	611,56
В том числе:															
Основная заработная плата										2 479 174,36					
Материалы										33 189 392,07					
Машины и механизмы										1 406 608,68					
в том числе заработная плата машинистов										478 837,30					
Накладные расходы										2 750 955,30					
Сметная прибыль										1 833 918,21					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-32 924 800,89					
Зимнее удорожание 2,1%										874 840,02					
Итого										9 609 087,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Индекс-дефлятор 9 609 087,75 * 1,033										9 926 187,65					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 787 484,83					
Итого										11 713 672,48					
Понижающий коэффициент 0,999038										-11 268,55					
Итого с учетом доп. работ и затрат										11 702 403,93					
ВСЕГО по акту										11 702 403,93				4452,42	611,66
Материалы заказчика															
Итого										32 924 800,89					

Сдал:



Руководитель проекта ООО "К&М СТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)


подпись


К.А.Шевчук

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ"
(по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)




подпись

Е. В. Гуляев

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д. 65, кв. 59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
23.04.2026-29.04.2026

(период)

№8 от 29.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ". Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №5/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Заказчик:	ООО "СТУ" 188490, Ленинградская обл., Коммунальный район, промышленная зона "Фосфорит", пр-кт Центральный, стр. 3	Формы по ОКПД по ОКПО	172004 45240315
Подрядчик:	ООО "КМГЕСТРОЙ", 190004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.85, к.55; +7 (495) 819-34-71	по ОКПО	19013399
Сторона:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МПТ "Стр-Путь". Договорные условия перевозки		
Объект:	Конвейерная линия №3		
	наименование работ		
	Договор подряда (контракт)	№45	314-25/104
	Дополнительные соглашения	№45	22.09.2020 г.
	Дополнительные соглашения	№45	18.11.2020 г.
	Дополнительные соглашения	№45	20.01.2020 г.
	Итого подписано		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1032-2021-2-3-3-AM, 07.04.042-П-01-02 Конструкция металлолесен
(металлический рубер и металл)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподрядом) 174 987,89, тыс. руб./без НДС

Система

Руководитель проекта ООО "КМГЕСТРОЙ" 
М.П. от 20.05.2021 г.

К.А.Васильев



№ п/п	№ инв. №	Конструктивные элементы и виды работ	Номер односторонней расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Всего, выполнено работ, руб.	Сметная стоимость, руб.	Выполнено работ																Остаток работ на 01.05.2020г.					
								Декабрь 2019г.		Январь 2020г.		Февраль 2020г.		Март 2020г.		Апрель 2020г. (по 2 нед.)		Апрель 2020г. (по 2 нед.)		с 01.05.2020г. по Апрель 2020г.									
								количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Раздел 1. Колодезь																													
1	1	Монтаж колодезного оголовка и монтажные работы в оголовке колодезя, высотой до 25 м (погонный метр колодезя до 5,0 м)	1032-2021-2-3-3-AM	1 м	894,86	494,352	4 888 580,72	17,781	15 824,78					34,2	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58	30 514,58
2	2	Монтаж колодезного оголовка и монтажные работы в оголовке колодезя, высотой до 25 м (погонный метр колодезя до 5,0 м)	1032-2021-2-3-3-AM	1 м	386,31	8,338	3 211,83										4,83	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31
3	3	Металлоконструкция 30.30.30.00.00	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	17 866,36	1,28 303	22 877 991,31	17,781	3 152 894,46					34,2	6 100 864,03	6 100 363,48	32 864	5 816 598,27	14 732 521,80	14 546	2 314 588,88	18 957 981,31			18 957 981,31	128 983	18 957 981,31		
4	4.1	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 886,36	10,086	1 888 580,12										10,086	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12	1 888 580,12
5	5.2	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 813,31	88,008	1 657 133,31										88,008	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31	1 657 133,31
6	6.3	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 818,11	91,189	1 714 382,77										91,189	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77	1 714 382,77
7	7.4	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Прав	1 м	17 866,36	187,284	3 384 248,52																					187,284	3 384 248,52
Всего:							29 123 816,75		3 388 188,31		3 388 188,31				6 139 072,86	6 137 242,37	18 596 132,88	18 433 384,33	17 819 238,15	37 348 622,46	4 448 978,68	41 888 581,08		41 888 581,08		33 433 268,92			
Раздел 2. Балки перекрытия и фермы ФПД																													
8	4	Монтаж балок, фермы, перекрытия, покрытия и под установку оборудования (погонный метр балки до 25 м)	1032-2021-2-3-3-AM	1 м	1 134,38	878,524	9 950 322,84	35,142	39 428,07					43,41	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28	49 388,28
9	5	Металлоконструкция 30.30.30.00.00	Прав	1 м	17 866,36	182,848	3 286 372,34	35,142	6 247 988,37					43,41	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75	7 738 548,75
10	5.1	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 813,31	84,181	1 581 184,88										84,181	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88
11	6.2	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 866,36	85,831	1 587 878,44										85,831	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44	1 587 878,44
12	6.3	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 818,11	113,328	2 142 742,41										113,328	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41	2 142 742,41
13	6.4	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Наложение №4521/10/19 от 07.12.2020	1 м	18 813,31	84,587	1 581 184,88										84,587	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88	1 581 184,88
14	6.5	Металлоконструкция 1032-2021-2-3-3-AM	Прав	1 м	17 866,36	223,451	3 994 848,48																					223,451	3 994 848,48
Всего:							136 196 135,26		6 834 588,26		6 834 588,26				8 183 777,64	13 478 378,86	18 771 975,25	32 249 452,13	34 684 715,52	66 834 167,67	25 935 849,77	97 790 917,45		97 790 917,45		43 408 117,78			
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																													

[illegible]

Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.

1	1	Металл сварной и заготовок из стальных и легированных сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов до 24 в т.р. общей массой до 70 т	11 11.02.03.01.01	11 01-01-01-01	2 203,50	294,836	12 881,000		58,3	9 467 264,81	9 467 264,81	38 377	2 702 461,23	3 346 791,80	168,798	3 662 374,24	11 030 030,13			11 030 030,13	141,382	11 030 030,13	42 440	1 044 073,87
24	8	Металлоконструкция 18.03.03.03.00.00.00	Прокат	1	17 898,36	71,289	11 080 412,50		14,2	2 200 898,36	2 200 898,36	57,003	3 346 413,34	11 030 032,31			11 030 032,31			11 030 032,31	141,382	11 030 032,31	42 440	1 044 073,87
25	8.1	Металлоконструкция 18.03.03.01.1.1.3.4.М	Металлоконструкция 18.03.03.01.1.1.3.4.М 18.03.03.01.1.1.3.4.М от 18.03.2028	1	18 912,01	80,835	10 047 428,26								16,820	10 047 428,26	10 047 428,26			10 047 428,26	141,382	10 047 428,26	42 440	1 044 073,87
26	8.2	Металлоконструкция 18.03.03.01.2.1.3.4.М	Металлоконструкция 18.03.03.01.2.1.3.4.М 18.03.03.01.2.1.3.4.М от 18.03.2028	1	18 912,01	80,835	10 047 428,26								16,820	10 047 428,26	10 047 428,26			10 047 428,26	141,382	10 047 428,26	42 440	1 044 073,87
27	8.3	Металлоконструкция 18.03.03.01.3.1.3.4.М	Металлоконструкция 18.03.03.01.3.1.3.4.М 18.03.03.01.3.1.3.4.М от 18.03.2028	1	18 912,01	80,835	10 047 428,26								16,820	10 047 428,26	10 047 428,26			10 047 428,26	141,382	10 047 428,26	42 440	1 044 073,87
28	8.4	Металлоконструкция 18.03.03.01.4.1.3.4.М	Металлоконструкция 18.03.03.01.4.1.3.4.М 18.03.03.01.4.1.3.4.М от 18.03.2028	1	18 912,01	80,835	10 047 428,26								16,820	10 047 428,26	10 047 428,26			10 047 428,26	141,382	10 047 428,26	42 440	1 044 073,87
29	8.5	Металлоконструкция 18.03.03.01.5.1.3.4.М	Металлоконструкция 18.03.03.01.5.1.3.4.М 18.03.03.01.5.1.3.4.М от 18.03.2028	1	18 912,01	80,835	10 047 428,26								16,820	10 047 428,26	10 047 428,26			10 047 428,26	141,382	10 047 428,26	42 440	1 044 073,87
30	8.6	Металлоконструкция 18.03.03.01.6.1.3.4.М	Прокат	1	17 898,36	71,289	11 080 412,50																	
Итого:							75 898 148,36			3 088 880,97	3 088 880,97	19 871 008,18	19 793 680,07	46 664 799,38	46 587 300,24							30,283	7 586 908,36	

Раздел 5. Стенофон факторы

[illegible]

Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения и шлюзы

Табл. 9-29. Средние значения параметров в исследованных группах (среднее ± стандартное отклонение) — 12 лет 10 мес

[illegible]

Раздел 7. Наставл

[illegible]

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КинГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	06.05.2026	30.04.2026	06.05.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		100 240 572,58	96 017 312,35	13 739 707,50
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		100 240 572,58	96 017 312,35	13 739 707,50
	из них:				
	СМР		89 987 124,41	86 272 422,16	12 297 015,60
	Материалы поставки Подрядчика		2 290 138,25	2 195 235,04	293 423,48
	Прочие		7 963 309,92	7 549 655,15	1 149 268,42
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		229 551 074,17	216 848 826,62	33 713 770,44
ИТОГО руб:					13 739 707,50
НДС 22%					3 022 735,65
Итого к оплате с НДС					16 762 443,15
Зачет аванса 30%					4 946 294,70
Гарантийное удержание 10%					1 676 244,32
Итого к оплате с НДС					10 139 904,13

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/108 от 15.01.20г.)
(должность)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
«КинГЕОСТРОЙ» (по доверенности №б/н от
30.04.20г.)
(должность)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

(наименование, адрес)

Конвейерная галерея №3

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

46246315

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

314-25/104

дата

22.05.2025 г.

Дополнительное соглашение

номер

1

дата

18.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

26.01.2026г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	06.05.2026	30.04.2026	06.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед. / всего)	Т/з мех. (на ед. / всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	45,13	864,69	228,64	369,83	59,72	518927,1	300272,96	192773,86	78428,6	13,133 592,69	2,4265 109,51
			Объем=43,394*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГП/МР: ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	0,714	360,31	113,31	185,18	28,11	4263,62	2354,24	1527,14	583,98	6,5081 4,65	1,1426 0,82
			Объем=0,687*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГП/МР: ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
3	3.4	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	44,081	19017,35				7259710,95				0 0	0 0
			Объем=43,394+0,687												
			Цена МАТ=164690,26/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗГПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										7 782 901,67	302 627,20	194 300,80	79 012,58	597,34	110,33
Накладные расходы										354 925,00					
Сметная прибыль										236 616,66					
Итого по разделу 1 Колонны										8 374 443,33				597,34	110,33
Материалы заказчика										7 299 710,91					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=93,808*1,04	1 т конструкц ий	97,56	1154,86	406,11	601,8	81,75	1955214,53	1152947,5	678113,44	232097,86	20,9875 2047,54	2,9555 288,34
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗГПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.4 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ Цена МАТ=164690,26/8,66	т	93,808	19017,35				15449263,07				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗГПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										17 404 477,60	1 152 947,50	678 113,44	232 097,86	2047,54	288,34
Накладные расходы										1 288 092,18					
Сметная прибыль										858 728,12					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										19 551 297,90				2047,54	288,34
Материалы заказчика										15 449 262,97					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=15,022*1,04	1 т конструкц ий	15,623	1154,86	406,11	601,8	81,75	313102,88	184629,96	108591,29	37167,54	20,9875 327,89	2,9555 46,17
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗГПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.5 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ Цена МАТ=164690,26/8,66	т	15,022	19017,35				2473976,95				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ГПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗГПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 787 079,83	184 629,96	108 591,29	37 167,54	327,89	46,17
Накладные расходы										206 271,68					
Сметная прибыль										137 514,45					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										3 130 865,96				327,89	46,17
Материалы заказчика										2 473 976,94					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	22,493	2203,86	1205,83	616,87	108,16	1023739,77	788273,2	160259,61	70794,00	72,772 1636,86	4,393 98,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Объем=21,628*1,04													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
9	9.5	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	21,628	19017,35				3561920,75				0	0	
			Цена МАТ=184660,26/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										4 585 660,52	789 273,20	160 259,61	70 794,09	1636,86	98,81	
Накладные расходы										799 862,58						
Сметная прибыль										533 241,72						
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.										5 918 764,82				1636,86	98,81	
Материалы заказчика										3 561 920,73						
Раздел 5. Стеновой фахверк																
10	10	ТЕР05-04-006-01	Монтаж фахверка	1 т конструкц ий	10,56	1579,69	621,51	720,23		82,49	300592,18	190986,31	57845,44	25348,69	32,591 344,16	3,3465 35,34
			Объем=10,154*1,04													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
11	11.1	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24-60*80,109, СТ35 ГОСТ7798-70	кг	5,846	68,71					3478,54				0	0
			Объем=16,206-10,36												0	0
			Цена МАТ=595,05/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
12	11.2	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013	кг	18,41	68,68					10949,69				0	0
			Объем=51-32,59												0	0
			Цена МАТ=594,74/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
13	11.3	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*90 10.9 ОЦВНК DIN933	кг	1,364	48,99					578,68				0	0
			Объем=3,794-2,42												0	0
			Цена МАТ=424,29/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													
14	11.4	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*65 ГОСТР52644-06	кг	44,4	72,19					27757,34				0	0
			Объем=123-78,6												0	0
			Цена МАТ=625,16/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	11.5 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Гайка М24,10 ГОСТ ISO4032-2014	кг	35,74	93,04				28796,66				0 0	0 0
			Объем=99-63,26												
			Цена МАТ=805,74/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	11.6 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Шайба М24 А4 DIN125	кг	20,23	150,25				26322,57				0 0	0 0
			Объем=56-35,77												
			Цена МАТ=1301,15/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	12 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	т	10,154	19017,35				1672264,81				0 0	0 0
			Цена МАТ=164690,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 070 740,47	190 986,31	87 845,44	25 348,89	344,16	35,34
Накладные расходы										201 191,55					
Сметная прибыль										134 127,70					
Итого по разделу 5 Стеновой факера										2 406 059,72				344,16	35,34
Материалы заказчика										1 770 148,76					
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты															
18	13	ТЕР00-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	5	1662,67	663,73	895,29	159,36	152764,15	96573,3	51702,8	23186,23	37,2255 186,13	6,486 32,43
			Объем=4,808*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	14 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	т	1,096	19017,35				180500,52				0 0	0 0
			Цена МАТ=164690,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
20	14.1 *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	т	3,712	19017,17				611324,43				0 0	0 0
			Цена МАТ=164688,69/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										944 589,10	96 573,30	51 702,80	23 186,23	186,13	32,43
Накладные расходы										111 376,36					
Сметная прибыль										74 250,91					
Итого по разделу 6 Лестницы, площадки, огражден. и щиты										1 130 216,37				186,13	32,43
Материалы заказчика										791 824,93					
Раздел 7. Настил															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	15	ТЕР99-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, прокатной и круглой стали Объем=14,615*1,04	1 т конструкций	15,2	1713,08	783,44	825,99	133,53	605184,11	346530,08	145010,37	59061,44	44,9995 583,99	5,428 82,51
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
22	16.3	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	14,615	19017,17				2406925,24				0 0	0 0
			Цена МАТ=164688,60/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 912 109,35	346 530,08	145 010,37	59 061,44	583,99	82,51
Накладные расходы										377 206,11					
Сметная прибыль										251 466,74					
Итого по разделу 7 Настил										3 540 776,20				583,99	82,51
Материалы заказчика										2 406 925,20					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										38 487 558,54	3 063 567,55	1 425 823,75	526 868,43	5823,91	693,93
Итого										44 052 424,31				5823,91	693,93
В том числе:															
Основная заработная плата										3 063 567,55					
Материалы										33 998 107,24					
Машины и механизмы										1 425 823,75					
в том числе заработная плата машинистов										526 868,43					
Накладные расходы										3 338 919,46					
Сметная прибыль										2 225 946,31					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44										-33 713 770,44					
Земное удорожание 2,1% от 44052424,31										925 100,91					
Итого										11 263 754,78					
Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033										11 635 456,69					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 121 031,73					
Итого										13 756 488,42					
Понижающий коэффициент (НФ)										-16 782,92					
Итого с учетом доп. работ и затрат										13 739 707,50					
ВСЕГО по акту										13 739 707,50				5823,91	693,93
Материалы заказчика															
Итого										33 713 770,44					

Сдал:



Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 30.04.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А.Шенчук

Е.В.Гуляев

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
30.04.2026-06.05.2026

(период)

№9 от 06.05.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

Заказчик	ООО "ЛУИ" 125400, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Исход. по ОКДО	322698
Подарчик	Организация, адрес, телефон, факс	по ОКДО	40240315
Сторона	ООО "КАПЕОСТРОЙ", 105004, г. Москва, ул. Земельной Вил. д.88, к.м.59, 17 (495) 915-24-71	по ОКДО	43671398
Объект	Территория парковки минеральных удобрений в МТП Усть-Пути Барановых объектов терминала		
	наименование, адрес		
	наименование		
	Вид деятельности по ОКДО		
	Датум подписания контракта		31.04.2020
	Дополнительное соглашение		02.05.2020
	Дополнительное соглашение		18.12.2020
	Дополнительное соглашение		26.01.2020
	Вид операции		



ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по №03-2021-2 1.3.4М, 07.04.042-П-01-02 Конструкции металлоконструкции

(наименование работ и материалов)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядом) 174 567,88 тыс. руб./без НДС

Составил

Руководитель проекта ООО "КАПЕОСТРОЙ" (инициалы, фамилия)

Место от 20.04.2020

Е.А.Дзюков

№ п/п	Инв. №	Конструктивные элементы и виды работ	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Кол-во работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2020г.						
								Декабрь 2020г.		Январь 2020г.		Февраль 2020г.		Март 2020г.		Апрель 2020г. (по 2 №05.5.7)		Апрель 2020г. (по 2 №05.5.7)		с декабря 2020г. по Апрель 2020г.										
								количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Раздел 1. Колонны																														
1	1	Металлоконструкция из стальных двутавров и уголков, высотой до 25 м, с шагом стоек 6,0 м	1000-03-002-03	1 м	854,80	854,80	4 944 480,72	17,791	154 224,79	154 224,79				34,2	885 248,19	887 473,34	35,239	899 814,80	1 267 088,23	63,032	1 017 382,38	2 394 280,29	23,912	3 880 688,54	3 884 798,83	274,79	2 384 740,83	175,002	2 084 542,80	
2	2	Металлоконструкция из стальных двутавров и уголков, высотой до 25 м, с шагом стоек 6,0 м	1000-03-002-03	1 м	365,81	6,239	59 271,80													4,03	28 938,31	28 938,31	3,913	21 988,48	31 938,25	6,942	31 000,33	3 714	4 263,82	
3	3	Металлоконструкция 30.00.00.00.00	1000-03-002-03	1 м	17 834,36	1,8 033	19 951 881,31	17,791	2 752 854,46	2 752 854,46				34,2	5 888 886,33	5 923 263,48	32,494	6 079 968,31	10 723 621,82	16,349	2 974 688,48	19 987 881,31		19 987 881,31	125,003	19 987 881,31				
4	4.1	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 895,36	13,088	1 995 582,15													15,088	1 994 882,15	1 994 882,15		1 994 882,15	15,088	1 994 882,15				
5	5.2	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	38,000	6 377 723,27													38,000	6 377 723,27	6 377 723,27		6 377 723,27	38,000	6 377 723,27				
6	6.3	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	51,735	8 624 633,31													51,735	8 624 633,31	8 624 633,31		8 624 633,31	51,735	8 624 633,31				
7	7.4	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	17 834,36	187,259	33 454 285,93																					187,259	33 454 285,93	
Итого:								75 122 816,23	3 188 188,21	3 188 188,21				16 198 122,36	16 412 384,53		17 015 236,15	27 398 825,49		4 448 878,68	41 888 881,31		41 888 881,31		33 433 268,81					
Раздел 2. Балки перекрытия и фермы ФП1																														
8	8	Металлоконструкция из стальных двутавров и уголков, высотой до 25 м, с шагом стоек 6,0 м	1000-03-002-03	1 м	1 134,80	878,824	13 580 223,44	25,142	704 288,27	704 288,27				40,41	888 888,27	1 214 212,38	87,768	1 738 971,58	2 332 243,93	172,424	4 488 878,14	5 788 878,14	129,474	2 888 878,14	8 382 424,38	238,498	4 177 888,25			
9	9	Металлоконструкция 30.00.00.00.00	1000-03-002-03	1 м	17 834,36	182,844	33 298 815,24	25,142	3 447 938,91	3 447 938,91				40,41	6 728 848,13	12 178 881,73	84,860	15 080 187,84	29 238 815,24			29 238 815,24		29 238 815,24	182,844	33 298 815,24				
10	10.1	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	94,787	1 587 184,86													94,787	1 587 184,86	1 587 184,86		1 587 184,86						
11	11.2	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	45,037	7 587 878,44													45,037	7 587 878,44	7 587 878,44		7 587 878,44						
12	12.3	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	115,028	19 448 143,42													115,028	19 448 143,42	19 448 143,42		19 448 143,42						
13	13.4	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	16 813,37	94,987	16 088 881,31													94,987	16 088 881,31	16 088 881,31		16 088 881,31						
14	14.5	Металлоконструкция 100.001.2.1.3.4М	1000-03-002-03	1 м	17 834,36	223,491	39 854 638,40																			223,491	39 854 638,40			
Итого:								130 188 125,20	6 824 188,26	6 824 188,26				16 771 878,26	33 348 482,18		34 684 715,02	62 854 187,87		25 838 881,31	93 704 917,44		93 704 917,44		42 408 117,76					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																														

