

Исх № 126-09 от 28.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

Копия
Руководителю проектов
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагину И.Н.

О заключении дополнительного соглашения ПИР цех№8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

06.09.2023 года письмом № 124-09 в адрес АО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на рассмотрение и согласование результаты работ в рамках Дополнительного соглашения №1 к договору №2023/МВМ-1 от 24.03.2023г., с копией Техническому заказчику ООО «Проминжиниринг».

Замечания к разработанной РД (шифр 130-23-АС2, шифр 130-23-ЭМ2) были получены 21 и 25 сентября с.г., согласование одного из томов РД (130-23-ПЖ) получено 27 сентября с.г.

Учитывая сроки завершения работ по Дополнительному соглашению №1, а также задержку в рассмотрении результатов выполненных работ, просим Вас рассмотреть возможность заключения Дополнительного соглашения на продление сроков производства работ до 15.10.2023.

С уважением,

Руководитель проекта

Липатов В.Е.