

Исх № 237-К от 03.07.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

О замечаниях переданных в рабочем порядке

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

Нам был направлен в рабочем порядке список замечаний по выполненным работам в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Ниже прикладываю ответы на замечания в табличной форме:

№	Наименование системы	Замечание от АО "Метровагонмаш"	Пояснение от ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
1	Система сжатого воздуха	1. Обеспечить устранение утечек сжатого воздуха из системы 2. Обеспечить полноценное открывание кранов 3. Обеспечить закрепление точек подвода сжатого воздуха	Система сжатого воздуха полностью готова к работе, произведена промывка системы и ПНР.
2	Вентиляционная система	Произвести опробывание и испытания на проектную производительность вентиляционной системы (общеобменной и ФВУ) Срезать старые вентиляционные системы типа "Улитка" Сместить ФВУ в соответствие с утвержденной планировкой	Испытания вентиляционной системы произведены. Подписан Акт ПНР. Переданы паспорта на системы. Демонтаж старых вентиляционных систем типа "Улитка" не предусмотрены проектом. ФВУ находятся в проектном положении.

3	Калориферы въездных ворот (3 места)	Обеспечить дополнительной боковой тепловой защитой (завесой) для работ в холодное время года	Тепловые завесы выполнены по согласованному разделу проекта ОВ2, с учетом всех норм при работе в холодное время года
4	Окна	Обеспечить замену разбитых стеклопакетов	Замена стеклопакетов запланирована на 12.07.2024.
5	Освещение	Сдача подрядчиком освещения цеха с учетом работы в темное время суток.	Освещение цеха №8 сдано в полном объеме, старые светильники и лампы сданы представителям заказчика.
6	Кабина мастера	Обеспечить подрядчиком установку кабины и выполнение дверных проемов в соответствии с планировочным решением	Кабины мастера установлены в проектное положение, выполняется проектирование и монтаж лестниц и площадок.
7	Сатураторы воды	Обеспечить подвод воды и подключение 2х сатураторов воды	Сатураторы воды изменили проектное положение согласно новой схемы расстановки, схема находится на согласовании
8	Подвод электричества	Закрыть открытые крышки шины Устранить попадание конденсата с системы сжатого воздуха на проводку (Слив конденсата в 6 местах находится непосредственно над шинопроводом)	Выполнено.
9	Ворота	Обеспечить проверку блокировка при открывании встречных ворот для исключения сквозняков (не подключено или не работает)	Производится ПНР.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.