



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору
АО «СовПлим»
Анищенко А.Ю.

Исх. № 48 от 26.03.2024

ПРЕТЕНЗИЯ

об оплате неустойки по Договору № м165/23 от 28.09.2023 г.

В соответствии с условиями Договора № м165/23 от 29.09.2023 г. (далее – Договор) АО «СовПлим» (далее – Подрядчик) принял от себя обязательства, в том числе, передать в собственность Заказчика оборудование (далее - «оборудование», «товар») в номенклатуре, количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся его неотъемлемой частью, а ООО «ШЕЛЛРОКК» (далее- Заказчик) принять и оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п.3.1. Договора в редакции Протокола разногласий оборудование должно быть поставлено на объект Заказчика (Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.) поэтапно, а именно:

- по позиции 2 Спецификации в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере, предусмотренном в п. 2.2.1. настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика;

- по позиции 3 Спецификации в течение 70 (семидесяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере, предусмотренном в п. 2.2.1. настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика. Доставка товара осуществляется транспортной компанией по выбору Подрядчика по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Грузополучателем по настоящему Договору является: ООО «ШЕЛЛРОКК».

Во время исполнения Договора Стороны устно согласовали сроки поставки по Спецификации на следующих условиях: срок поставки по позиции 2 Спецификации определен до 15.02.2024 года и по позиции 3 Спецификации до 15.03.2024 года.

Согласно товарной накладной №м124 от 28.02.2024 года Подрядчик произвел частичную поставку оборудования по позиции 2 Спецификации на общую сумму 7 370 666,68 рублей, включая НДС 20%. Далее, Подрядчик произвел допоставку оборудования по позиции 2 Спецификации и частичную поставку по позиции 3 Спецификации, что подтверждается товарной накладной №м125 от 11.03.2024 года на общую сумму 7 370 666,68 рублей, включая НДС 20%. Согласно товарной накладной №м169 от 18.03.2024 года произведена допоставка оборудования по позиции 3 Спецификации на сумму 7 370 666,68 рублей, включая НДС 20%.

Учитывая изложенное, Подрядчик допустил просрочку исполнения своих обязательств по поставке оборудования по позиции 2 и 3 Спецификации.

В соответствии с п.7.1. Договора в случае нарушения сроков поставки оборудования и/или выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Поскольку нарушение сроков поставки для Заказчика является критическим и влечет начисление неустоек для Заказчика в рамках исполнения своих обязательств перед третьими лицами, Заказчик произвел расчет неустойки по п.7.1. Договора следующим образом:



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Расчёт процентов за просрочку поставки оборудования по позиции 2 Спецификации

Стоимость оборудования с НДС 20% согласно Спецификации	Период просрочки			Формула	Неустойка
	с	по	дней		
11 056 000,03	16.02.2024	29.02.2024	14	$11\,056\,000,03 \times 14 \times 0.1\%$	154 784,00 Р
-7 370 666,68	29.02.2024	Частичная поставка оборудования			
3 685 333,35	01.03.2024	12.03.2024	12	$3\,685\,333,35 \times 12 \times 0.1\%$	44 224,00 Р
				Итого:	199 008,00 Р

Расчёт процентов за просрочку поставки оборудования по позиции 3 Спецификации

Стоимость оборудования с НДС 20% согласно Спецификации	Период просрочки			Формула	Неустойка
	с	по	дней		
11 056 000,03					
-3 685 333,35	12.03.2024	Частичная поставка оборудования			
7 370 666,68	16.03.2024	19.03.2024	4	$7\,370\,666,68 \times 4 \times 0.1\%$	29 482,67 Р
				Итого:	29 482,67 Р

На основании изложенного и руководствуясь п.7.1. Договора, ООО «ШЕЛПРОКК» просит произвести оплату неустойки за просрочку поставки оборудования по позиции 2 и 3 Спецификации в общем размере: 228 490,67 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 67 копеек в срок не позднее 31 марта 2024 года.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок Заказчик будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании в принудительном порядке суммы неустойки, а также судебных и иных расходов.

Генеральный директор



Бусел Е.А.