

Исх. № 554-К от 03.04.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О необходимости поставки отсутствующих элементов

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Сообщаем, что по результатам проведённой инвентаризации металлоконструкций по 1 и 2 очередям строительства Конвейерной Галереи № 3 выявлено отсутствие части элементов.

Указанные ниже элементы необходимы для выполнения монтажных работ. Просим обеспечить их поставку.

1 очередь

Марка	Наименование марки	Вес 1-ой, кг	Кол-во, шт.	Общий вес, кг
1Б-1	Распорка 1Б-1	70,6	1	70,6
1В-10	Ригель фахверка 1В-10	41,1	1	41,1
1В-11	Ригель фахверка 1В-11	30,4	1	30,4
1РС3-2	Распорка 1РС3-2	189,5	1	189,5
1РС12-2	Распорка 1РС12-2	179,2	1	179,2
1РФ3-1	Ригель фахверка 1РФ3-1	4,8	18	86,4
1СВ2-1	Связь 1СВ2-1	239,0	2	478,0
1СВ4-4	Связь 1СВ4-4	211,3	1	211,3

2 очередь

Марка	Наименование марки	Вес 1-ой, кг	Кол-во, шт.	Общий вес, кг
2Б4-26	Балка 2Б4-26	692,8	1	692,8
2Б7-24	Балка 2Б7-24	130,1	1	130,1
2Б13-15	Балка 2Б13-15	45,6	2	91,2
2К1-6	Колонна 2К1-6	247,0	2	494
2К4-2	Колонна 2К4-2	324,7	1	324,7
2РС11-2	Распорка 2РС11-2	241,5	2	483
2РФ1-4	Ригель фахверка 2РФ1-4	116,8	6	700,8
2РФ1-6	Ригель фахверка 2РФ1-6	121,8	2	243,6
2РФ1-8	Ригель фахверка 2РФ1-8	116,8	5	584
2РФ3-1	Ригель фахверка 2РФ3-1	4,8	36	172,8

2СГ1-1	Связь 2СГ1-1	55,0	51	2805
2СГ1-5	Связь 2СГ1-5	55,3	2	110,6
2СГ1-6	Связь 2СГ1-6	37,3	2	74,6
2СГ1-7	Связь 2СГ1-7	35,7	4	142,8

Для планирования работ просим сообщить сроки поставки указанных элементов. Отсутствие данных марок на текущий момент не оказывает влияния на ход работ, однако их поставка необходима для выполнения полного объёма монтажа.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Шевчук К.А.